

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		何家集镇槐树焉村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码					实施单位	何家集镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	22		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	何家集镇槐树焉村（老林湾至兰家山）通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理等，保证道路畅通，方便出行，受益108户贫困户。				修复槐树焉村老林湾至兰家山通村公路水毁路段：混凝土硬化路面长9.00米、宽3.00米，混凝土硬化路面长1.00米、宽1.00米；修复边沟长27.50米、高0.20米，保障道路畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	恢复水毁通村路面（平方米）	≥270	28	15	13	调研不充分，计划与实际偏差
			填土方量（方）	≥10000	6288.3	15	13	
			新增拦水带（米）	≥200	≥27.5	12	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7	7	
	成本指标	恢复道路投入资金（万元）	≤22	≤22	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	受益村贫困户户数（户）	≥108	≥108	6	6	
			受益贫困人口满意度	≥98%	≥98%	6	6	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥6年	≥6年	6	6	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	7	7		
总分						100	93	

单位负责人：马永栋    制表人：高宏雄    时间：2020年11月15日