

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		何家集镇高家河村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码					实施单位	何家集镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.9	9.9	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.9	9.9		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	何家集镇苗家坪至高家河通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行，受益 117 户贫困户。			修复苗家坪至高家河村通村公路水毁路段： 1、混凝土硬化路面长 1.70m、宽 4.00 m，修复边沟长 8.75 m、高 0.20 m；2、混凝土硬化路面长 8.80 m、宽 5.00 m，修复边沟长 5.20 m、高 0.20 m；3、修复边沟长 30.00 m、高 0.20 m，安装Φ30 管涵 12.00 m，保障道路畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	恢复水毁通村路面（平方米）	≥210	50.8	15	12	调研不充分，实际与计划偏差
			填土方量（方）	≥1750	3470	10	10	
			拦水带（米）	≥80	43.95	9	9	
			新建管涵（米）	≥32	12	8	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	7	7	
	成本指标	恢复道路投入资金（万元）	≤9.9	≤9.9	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	受益村贫困户户数（户）	≥117	≥117	6	6	
			受益贫困人口满意度	≥98%	≥98%	6	6	
可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）	≥6 年	≥6 年	6	6		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	7	7		
总分					100	93		

单位负责人：马永栋 制表人：高宏雄 时间：2020 年 11 月 10 日