

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		何家集镇槐树焉村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码				实施单位	何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	何家集镇槐树焉村（老林湾至红崖峁子）通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、路边断板处理等，保证道路畅通，方便出行，受益108户贫困户。			修复槐树焉村老林湾至红崖峁子通村公路水毁路段：1、混凝土硬化路面长4.90米、宽2.00米，安装Φ30波纹管6.00米，修复边沟长59.50米、高0.20米；2、混凝土硬化路面长17.00米、宽5.00米，安装Φ50管涵30.00米；3、混凝土硬化路面长10.70米、宽5.00米，安装Φ30管涵18.00米；4、安装Φ30管涵24.00米，保障道路畅通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量 指标	恢复水毁通村路面（平米）	≥293	148.3	15	13	调研不充分，计划与实际偏差
			填土方量（方）	≥2400	6295	15	15	
			边沟（米）	≥120	59.5	7	6	
			拦水带（米）	≥100	0	5	3	
	质量 指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	≥98%	6	6		
	时效 指标	项目（工程）完成及时率	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7	7		
	成本 指标	恢复道路投入资金（万元）	≤10	≤10	10	10		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	受益村贫困户户数（户）	≥108	≥108	6	6	
			受益贫困人口满意度	≥98%	≥98%	6	6	
可持 续影 响指 标		工程设计使用年限（≥**年）	≥6年	≥6年	6	6		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	7	7		
总分					100	95		

单位负责人：马永栋    制表人：高宏雄    时间：2020年11月15日