

项目支出绩效自评表

(2020年度)

201/1

项目名称		三川口镇毕家砭村淤地坝工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建毕家砭村高聚沟淤地坝1座，保护和新增坝地25亩，并保护下游交通道路的安全。			完成新建淤地坝1座，配套泄水建筑物1处，铺设管涵长40m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建淤地坝1座	≥1座	1座	9	9	
			增加耕地	≥25亩	25亩	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数（万元）	15	15	9	9	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9	
		社会效益	生产生活出行平均缩短时间	≥ 0.2小时	0.3小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥67户	88户	9	9	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		董家圪楞村土坝维修工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 解决农户种植安全问题, 持续增加贫困户收益; 2. 提升生产能力, 便民服务群众, 保障群众利益。			维修加固董家圪楞村淤地坝新建溢洪道1处				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修加固淤地坝新建溢洪道	1处	1处	12	12	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100%	12	12	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	12	12	
		成本指标	工程成本	≤30	30	12	12	
	效益指标	社会效益指标	解决贫困人口问题人数	≥47户	47户	14	14	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	8年	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	14	14	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		三川口镇杜家沟岔村园则沟1-8m桥涵工程							
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	20	20	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划完成1-8m桥涵1座, 宽4m, 长15m, 通过改善本村产业交道路条件, 降低园则沟自然村群众的日常生产经营成本。			完成1-8m桥涵1座, 宽4m, 长15m, 完成帮畔长60m, 高4m。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	1-8m桥涵1座	≥1座	1座	9	9		
			桥宽4m	≥4米	4米	9	9		
	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	9	9		
		成本指标	预算控制数(万元)	15	15	9	9		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	9	9		
	效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9		
		社会效益	生产生活出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.3小时	9	9		
			受益贫困人口户数	≥55户	87户	9	9		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	50年	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		苗家坪镇杜家沟村产业道路工程						
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	发改科技局			
项目资金(万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	14	14	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划新修和拓宽改造生产道路5km,改善生产道路交通道路条件,降低杜家沟村产业区域群众的日常生产、经营、运营等成本。			完成新修和拓宽改造产业生产道路5km,路面平均宽4m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拓宽改造生产道路	≥5公里	5公里	9	9	
			路面平均宽	≥3.5米	3.5米	9	9	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	9	9	
		成本指标	预算控制数(万元)	14	14	9	9	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	9	9	
		效益指标	经济效益指标	受益贫困户经济效益增长	≥2%	3%	9	9
	社会效益		生产生活出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.3小时	9	9	
			受益贫困人口户数	≥30户	36户	9	9	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	9	9		
总分						100	100	