



项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		驼耳巷乡马崖村产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467			实施单位	曹军		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	22	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新修生产道路长 11 公里、宽 3.5 米，降低运输成本，方便群众成产生活，保障群众生产安全			新修生产道路长 11 公里、宽 3.5 米，降低运输成本，方便群众成产生活，保障群众生产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生产道路长度（公里）	≥11	≥11	10	10	
			生产道路宽度（米）	≥3.5	≥3.5	10	10	
			挖土方（立方）	≥25276	≥25276	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	2022年12月31日前	2022年11月5日	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	22	22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行人数（人）	≥143	≥143	10	10	
		可持续影响指标	改善产业发展条件	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	95%	10	9	
总分						100	99	

负责人签字：张松 经办人签字：高有 评价时间：2022年11月5日