



项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		老山峁村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	朱鹏			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	11	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决老山峁村约 23 户 31 人，其中脱贫 6 户 13 人饮水困难问题			解决老山峁村约 23 户 31 人，其中脱贫 6 户 13 人饮水困难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人工挖土方 (立方)	≥1526	≥1526	5	5	
			土方回填 (立方)	≥1484	≥1484	5	5	
			砌砖 (墙) (立方)	≥9.7	≥9.7	5	5	
			管道铺设 (米)	≥1320	≥1320	5	5	
			检查井 (座)	≥2	≥2	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PE 质量 (mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
	水质化验通过率		≥100%	100%	5	5		
	时效指标	项目 (工程) 完工时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 8 日	5	5		
	成本指标	工程总成本 (万元)	≤11	11	5	5		
	效益指标	社会效益指标	一般群众受益 (人)	≥31	71	10	5	
			脱贫户受益 (人)	≥13	24	10	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥6 年	6 年	10	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9		
总分						100	99	

负责人签字:  经办人签字:  评价时间: 2022 年 11 月 20 日