

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		何家集镇槐树焉村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478		实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决槐树焉村农户 15 户 74 人，脱贫户 4 户 10 人 饮水困难问题。			通过对该饮水工程的实施，解决槐树焉村农户 15 户 74 人，脱贫户 4 户 10 人饮水困难问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建直径 3 米水井 米数 (个)	≥5	4	5	4	计划与实际偏差， 4 米水源出水量充足
			铺设管道 (米)	≥800	800	5	5	
			机电设备 (套)	≥1	1	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收 合格率	≥100%	100%	10	10	
			DN32 PE 管 (mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验监测是否 达标	是	是	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成 时间	2022 年 8 月 31 日前	2022 年 8 月 31 日前	10	10	
	成本指标	项目实施资金成本 (万元)	≤8	8	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	解决人口饮水安全 问题人数 (人)	≥74	74	5	5	
			解决脱贫户饮水安 全问题人数 (人)	≥10	10	5	5	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限 (年)	≥6	6	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	96%	10	10	
	总分						100	99

单位负责人：王虎飞

填表人：高宏雄

时间：2022 年 08 月 20 日