

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		何家集镇高家塔村旅游产业发展配套产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478		实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程旅游产业道路建设，促进高家塔村经济发展。			通过实施该旅游产业道路建设工程，促进高家塔村经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路水泥硬化（米）	≥250	244.1	10	9	计划与实际偏差
			护栏（米）	≥200	204	5	5	
			排水沟（米）	≥100	100	5	5	
			路灯（盏）	≥15	15	5	5	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤35	35	10	10		
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022年9月30日前	2022年9月30日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口总数（人）	≥845	845	10	10	
			受益脱贫户人数（人）	≥144	144	5	5	
可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	6	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	96%	10	8	未能完全达到预期目标，群众满意度没有达到100%	
总分						100	97	

单位负责人：王虎飞

填表人：高宏雄

时间：2022年9月30日