

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		何家集镇何家集村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478		实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34	34	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决何家集村农户 337 户 975 人，其中脱贫户 79 户 222 人饮水困难问题。			通过实施该工程，解决了何家集村农户 337 户 975 人，其中脱贫户 79 户 222 人饮水困难问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	砖墙检查井（座）	≥60	60	5	5	
			铺设管道（米）	≥4000	5792	5	5	新增入户管线
			入户设备（套）	≥30	340	5	5	
			水渠井（米）	≥40	14	5	4	计划与实际偏差，14 米水源充足
			机电设备（套）	≥3	3	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	1.6	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成时间	≤34	34	5	5		
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	2022 年 8 月 31 日前	2022 年 8 月 31 日前	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥975	975	5	5	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥222	222	5	5	
可持续影响 指标		工程设计使用年限（年）	≥6	6	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99		

单位负责人：王虎飞

填表人：高宏雄

时间：2022 年 10 月 20 日