

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		三川口镇楼坪村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县水利局		实施单位	子洲县水利局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	53.43	97%	10	97%	9.7	
	其中:财政拨款	55	53.43	97%	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对楼坪村的4处饮水工程进行维修,巩固饮水安全成果,为了50户150人受益群众用水得到进一步保障。			提前完成了维修4处饮水工程(维修水源2处、水井1处、主管道6925米)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修水源数量(**处)	2	2	10	10	
			维修水井数量(**个)	1	1	10	10	
			维修主管道数量(**米)	6800	6925	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程预算控制数(≤**万元)	55	53.43	10	10	
		时效指标	项目完成时间(**年*月*日前)	2020年12月31日前	2020年7月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(≥**人)	150	150	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.7	

领导签字:

白卓

日期: 2020.10.28