

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：高家塔村以工代赈示范项目

自评项目单位：子洲县发展和改革委员会

项目主管部门：子洲县发展和改革委员会

项目单位法人代码：1161083101633641E

评价工作组负责人：高勇

联系人：郭建斌

联系电话：13084842777

评价时间：2021年12月20日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		高家塔村以工代赈示范项目							
主管部门及代码		发改科技局		实施单位	何家集镇人民政府				
项目资金		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	450	450	386.7	10	86%	8.6	
		其中：财政拨款	450	450	386.7	—	86%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，改善 416 亩耕地种植条件，促进 68 户农户产业增收。			已建成智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，有效改善了 416 亩耕地种植条件，带动 68 户农户实现产业增收。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建智能水肥一体化灌溉面积	≥416 亩	≥416 亩	420 亩	8	8	
			铺设管网长度	≥62614 米	≥62614 米	62614 米	8	8	
			安装离心泵数量	≥1 套	≥1 套	1 套	6	6	
			安装全自动砂石过滤器	≥1 套	≥1 套	1 套	6	6	
			安装反冲洗叠片过滤器	≥1 套	≥1 套	1 套	6	6	
			安装智能施肥机	≥1 套	≥1 套	1 套	6	6	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	8	8		
	时效指标	工程完成时间	2021 年 10 月 13 日前	2021 年 10 月 13 日前	2021 年 7 月 10 日前	8	8		
	成本指标	2021 年预算控制数	450 万元	450 万元	386.7 万元	8	6.9	加快项目决算审计，审计完成后及时支付剩余资金	

	效益指标	经济效益指标	带动农户产业增收	有所提升	有所提升	有所提升	8	8	
		社会效益指标	项目建成后受益农户数	≥68户	≥68户	72户	6	6	
		可持续影响指标	灌溉设备使用年限	≥10年	≥10年	10年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	≥95%	96%	6	6	
总分							100	97.5	

高家塔村以工代赈示范项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

高家塔村以工代赈示范项目为巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目，主要是新建智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，改善耕地种植条件，促进农户产业增收。项目立项依据 2020 年 10 月 13 日子洲县发展改革和科技局《关于何家集镇高家塔村片区综合开发以工代赈示范工程初步设计的批复》，项目代码：

2020-610831-05-01-029336，项目共预算 450.22 万元，实际下达 450 万元。

2. 项目建设内容：

新建智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，铺设管网 62614 米，安装离心泵 1 套、全自动砂石过滤器 1 套、反冲洗叠片过滤器 1 套、智能施肥机 1 套等配套设施设备。

（二）项目目标

专项资金绩效目标表

(2021 年度)			
			单位：万元
项目名称	高家塔村以工代赈示范项目	项目负责人及联系电话	李小鸿 15332629006
主管部门	发改科技局	实施单位	何家集镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额：		450
	其中：财政拨款		450
	其他资金		0
总体目标	年度目标		
	新建智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，改善 416 亩耕地种植条件，促进 68 户农户产业增收。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建智能水肥一体化灌溉面积	≥416 亩
			铺设管网长度	≥62614 米
			安装离心泵数量	≥1 套
			安装全自动砂石过滤器	≥1 套
			安装反冲洗叠片过滤器	≥1 套
			安装智能施肥机	≥1 套
		质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完成时间	2021 年 10 月 13 日前	

1. 总体目标:

新建智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，改善 416 亩耕地种植条件，促进 68 户农户产业增收。

2. 年度目标:

新建智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，改善 416 亩耕地种植条件，促进 68 户农户产业增收。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

高家塔村以工代赈示范项目总投入 450 万元，财政涉农整合资金 450 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

项目实际支出 386.7 万元。全部用于高家塔村以工代赈示范项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

资金通过财政集中支付，实行财政收支管理、资金报账制、实行合同管理制度。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
----	------	------	----	----------

1	2021.6.4	项目预算	高家塔村以工代赈示范项目工程款	134.140675
2	2021.6.6	项目预算	高家塔村以工代赈示范项目工程款	111.783896
3	2021.6.10	项目预算	高家塔村以工代赈示范项目工程款	90.783896
4	2021.8.20	项目预算	高家塔村以工代赈示范项目工程款	50
合 计				386.708467

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

注入高家塔村以工代赈示范项目支出绩效自评得分 97.5 分，等级“优”。

从预算执行率得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 8.6 分（占该项满分值的 86%）

从产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 64 分，自评得 62.9 分（占该项满分值的 98.28%）。

从效益指标得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，自评得 20 分（占该项满分值的 100%）

从满意度指标得分情况看，此项综合评价满分为 6 分，自评得 6 分（占该项满分值的 100%）

（二）项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于注入高家塔村以工代赈示范项目，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

1. 预算执行率和产出指标未达到预期指标。

（二）改进措施

1. 加快项目决算审计，审计完成后及时支付剩余资金。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	高勇	副局长	子洲县发展和改革委员会	高勇
	郭建斌	副局长	子洲县发展和改革委员会	郭建斌
	苗常春	副主任科员	子洲县发展和改革委员会	苗常春
	王琦军	业务员	子洲县发展和改革委员会	王琦军

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

高勇

2021年12月20日

