

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：周家硷镇车家沟村集体经济帮扶缺口资金项目

自评项目单位：子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门：子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：侯瑞 (签章)

联系人：吴飞

联系电话：15291249897

评价时间：2023年3月5日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		车家沟村集体经济帮畔缺口资金项目						
主管部门及代码		子洲县周家硷镇人民政府 168001			实施单位	周家硷镇政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		7	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步车家沟村集体经济善完基础设施项目；2. 有利于村集体经济发展壮大，提高贫困户收入。				1. 进一步车家沟村集体经济善完基础设施项目；帮畔长 200 米，高 3.5 米 2. 有利于村集体经济发展壮大，提高贫困户收入			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	帮畔长（米）	\geq 200	200	10	10	
			帮畔高（米）	≥ 3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格 率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时 间	2021 年 12 月 30 日前	2022 年 11 月 25 日前	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准 （万元）	≤ 7	7	10	10	
		社会效益 指标	受益防返贫监测户 数	≥ 5	5	10	10	
		可持续影响 指标	持续可使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	97%	10	10	
总分							100	

