

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 周家硷镇前湾村帮畔缺口资金项目

自评项目单位： 子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门： 子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831797902000H

评价工作组负责人： 侯瑞 (盖章)

联系人： 吴飞

联系电话： 15291249897

评价时间： 2023年3月5日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		前湾村帮畔缺口资金项目						
主管部门及代码		子洲县周家硷镇人民政府 168001		实施单位	周家硷镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		7	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 进一步完善前湾村基础设施项目；2. 有利于村集体经济发展壮大，提高贫困户收入。			1. 进一步车家沟村集体经济善完基础设施项目；高抽护畔长 100 米，U 型灌溉渠 800 米 2. 有利于村民发生产，提高贫困户收入				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	帮畔长（米）	\geq 200	200	10	10	
			帮畔高（米）	≥ 3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格 率	100%	100%	10	10	
			水泥道路符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时 间	2021 年 12 月 30 日前	2022 年 11 月 25 日前	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准 (万元)	≤ 7	7	10	10	
		社会效益 指标	受益防返贫监测户 数	≥ 5	5	10	10	
		可持续影 响指标	持续可使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	97%	10	10	
总分							100	

