

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 梁杜庄村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门： 子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831797902000H

评价工作组负责人： 侯瑞 (签章)

联系人： 吴飞

联系电话： 15291249897

评价时间： 2023年3月15日



项目名称		梁杜庄村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县周家硷镇人民政府 168001		实施单位	周家硷镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		4	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决梁杜庄村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建蓄水池1个，维修检查井1座，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			为解决梁杜庄村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，新建蓄水池1个，维修检查井1座，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建蓄水池（个）	≥ 1	1	10	10	
			维修检查井（座）	≥ 1	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022年6月30日前	2021年11月25日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤ 4	4	10	10	
		社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥ 8	8	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥ 7 年	≥ 7 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 97\%$	97%	10	10	
总分						100		