

子洲县财政支出项目绩效自评报表

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 中湾村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门： 子洲县周家硷镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831797902000H

评价工作组负责人： 侯瑞（签章）

联系人： 吴飞

联系电话： 15291249897

评价时间： 2023年3月15日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中湾村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县周家碛镇人民政府 168001		实施单位	周家碛镇政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款		10	100%	—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决中湾村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，修检查井 5 个，铺设管网 1000 米，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。			为解决中湾村居住群众吃水困难问题，设立安全饮水提升工程，修检查井 22 个，铺设管网 1000 米，有效解决农户生活生产用水问题，改善群众生活条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	检查井（个）	≥ 5	22	10	10	
			铺设管网（米）	≥ 1000	1000	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			水质化验通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 5 月 20 日前	2022 年 5 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目设施补助标准（万元）	≤ 10	10	10	10	
		社会效益指标	受益防返贫监测户数	≥ 5	5	10	10	
		可持续影响指标	持续可使用年限	≥ 5 年	≥ 7 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	97%	10	10	
总分						100		