

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 中共子洲县委党校旧址改扩建项目

自评项目单位： 中国共产党子洲县委员会党校

项目主管部门： 子洲县委

项目单位法人代码： 12610831016093088Y

评价工作组负责人： 张虎荣 (签章)

联系人： 景雪琴

联系电话： 18009128399

评价时间： 2023年 3月 9日



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		中共子洲县委党校旧址改扩建项目						
主管部门及代码		中国共产党子洲县委员会党校 130		实施单位	中国共产党子洲县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	411	48.77	12%	10	12%	1.2	
	其中：财政拨款	411	48.77	12%	10	12%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 改变党校的办公环境 目标 2: 满足子洲县党员干部的教学需求, 保证教学的设备与人员充足 目标 3: 改善子洲县委党校办学条件, 进一步弘扬和传承红色革命精神, 推动子洲县党员干部队伍发展			开展了项目勘察、测绘测量、造价咨询、项目图审、安全技术检测、绩效评估咨询、设计等、促进了项目顺利开展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	占地面积 (m <sup>2</sup> )	1592.5 8	1592.58	15	15	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	债券资金支出年末 执行率	100%	12%	15	1.8	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤411	48.77	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高子洲县的闲置 资源利用	明显增 强	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员干部对党校培 训条件的满意程度	≥95%	96%	15	15	
总分					100	78		

培训经费项目  
2022 年绩效自评报告

一、项目概况

### 1. 项目名称

中共子洲县委党校迁址改扩建项目

### 2. 项目单位

中国共产党子洲县委员会党校

### 3. 项目建设内容

项目总用地1592.58平方米，本项目包含改造和新建两个部分

#### (1) 改造部分

将原苗家坪小学西边三层旧教室改造为学员住宿和一间会议室，改造面积1393.20平方米；北边原教师宿舍一、二层改造成党校教师办公室，三楼为宿舍，改造面积762.01平方米。

#### (2) 新建部分

将苗家坪小学旧址南墙和餐厅、门房拆除，新建三层教学楼，建筑面积1470.94平方米。

#### (3) 室外工程

室外工程包括活动场地及设施，利用原有学校校园场地、配备单杠、双杠等体育运动器材和绿化工程，校门、围墙、防洪堤、校内公厕、生态停车位等设施附属工程等。

### 4. 项目建设工期

2022年4月-2023年12月

#### (二) 项目目标

## 2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		培训经费	
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校	
资金金额		实施期资金总额：	411万元
		其中：财政拨款	411万元
		其他资金	
年度	年初设定目标	全年实际完成情况	

目标	目标 1: 改变党校的办公环境 目标 2: 满足子洲县党员干部的教学需求, 保证教学的设备与人员充足 目标 3: 改善子洲县委党校办学条件, 进一步弘扬和传承红色革命精神, 推动子洲县党员干部队伍发展			开展了项目勘察、测绘测量、造价咨询、项目图审、安全技术检测、绩效评估咨询、设计等、促进了项目顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积 (m <sup>2</sup> )	1592.58	1592.58	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	
		时效指标	债券资金支出年末执行率	100%	12%	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤411	48.77	
	效益指标	社会效益指标	提高子洲县的闲置资源利用	明显增强	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对党校培训条件的满意程度	≥95%	96%		

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金

该项目共预算下达资金 1500 万, 其中 1089 万元年末财政云直接收回, 411 万元单位使用管理。411 万元中实际使用 48.77 万元, 结余资金 362.23 万元年末转入往来资金专户。

### (二) 资金实际执行、管理情况分析。

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度, 资金支付严格遵守资金文件, 不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

### (三) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
1	2022. 9. 23	一般公共预算	招标代理费	5.5
2	2022. 12. 15	一般公共预算	设计费	23.15



3	2022.9.23	一般公共预算	测绘费	0.75
4	2022.9.23	一般公共预算	可行性研究费	4.6
5	2022.9.23	一般公共预算	安全检测技术服务费	7.5
6	2022.9.23	一般公共预算	事前绩效评估咨询费	1.5
7	2022.9.23	一般公共预算	项目勘察费	1.7
8	2022.9.23	一般公共预算	项目测量费	1.2
9	2022.9.23	一般公共预算	项目图审费	1.5
10	2022.9.23	一般公共预算	项目造价咨询费	1.4
	合计			48.77

### 三、项目评价及绩效分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 78 分，属于“中”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 411 万元，全年执行数 48.77 万元，执行率为 12%，共 10 分，得 1.2 分。

(2) 产出指标数量指标完成 100%，共 15 分，得 15 分。

(3) 质量指标通过率 100%，共 15 分，得 15 分。

(4) 时效指标 债券资金支出年末执行率 100%，完成 12%，共 15 分，得 1.8 分。

(10) 成本指标 预算控制数 $\leq$ 411 万元，实际 48.77 万元，事中控制良好，共 15 分，得 15 分。

(6) 社会效益指标为规范财政绩效管理，较上年有所提升，共 10 分，得 10 分。

(7) 服务对象满意度为党员干部对党校培训条件的满意程度 $\geq$ 95%，目前很满意，共 15 分，得 15 分。

#### (二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目进度不够

(二) 改进措施

加强协调沟通，克服项目实施过程中出现的困难，有序推进项目进程，保证项目保质保量顺利完工。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	王月	副校长	子洲县党校	王月
	李建国	办公室主任	子洲县党校	李建国
	景雪琴	财务	子洲县党校	景雪琴

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

