

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 子洲县三川口镇红花楼等4村土坝工程

自评项目单位： 子洲县三川口镇人民政府

项目主管部门： 子洲县三川口镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831735380120G

评价工作组负责人： 纪波 (签章)

联系人： 李文萱

联系电话： 15091899880

评价时间： 2023 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县三川口镇红花楼等 4 村土坝工程						
主管部门及代码		子洲县三川口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于红花楼村新建排洪渠、坝梁加高项目，以消除村民居住中的安全隐患，能够有效提高村民居住条件的安全性				已验收完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及村	≥4 村	4 村	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已兑付	10	10	
	成本指标	工程造价成本	45 万元≤	45 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	村民劳动生产率	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益 指标	解决人口居住条件安全问题人数	≥98%	98%	10	10	
		生态效益 指标	森林覆盖率	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影 响指标	可持续使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	明显提高	明显提高	10	10	
总分							100	

子洲县三川口镇红花楼等 4 村土坝工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况

三川口镇人民政府子洲县三川口镇红花楼等 4 村土坝工程专项经费属于一般公共预算，实拨 45 万元，全部兑现完毕；

2. 项目建设内容

三川口镇人民政府三川口红花楼村枣泉则淤地坝工程，楼坪村大塔大型坝新建工程，三川口尚家沟五道庙淤地坝工程，三川口后米脂沟村柳树崄淤地坝工程新建排洪渠、坝梁加固。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县三川口镇红花楼等 4 村土坝工程				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	45 万元			
		其中：财政拨款	45 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于红花楼村等 4 村新建排洪渠、坝梁加高项目，以消除村民居住中的安全隐患，能够有效提高村民居住条件的安全性			主要用于红花楼村等 4 村新建排洪渠、坝梁加高项目，以消除村民居住中的安全隐患，能够有效提高村民居住条件的安全性		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村	≥4 村	4 村	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已兑付	
		成本指标	工程造价成本	45 万元 ≤	45 万元	
	效益指标	经济效益指标	村民劳动生产率	明显提高	明显提高	
社会效益指标		解决人口居住条件安全问题	≥98%	98%		

		人数			
	生态效益指标	森林覆盖率	明显提高	明显提高	
	可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	明显提高	明显提高	

1. 总体目标：

强化“花钱必问效，无效必问责”的责任，促进绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

2. 年度目标：

保护耕地，防止水土流失，以坝代路，方便群众生产生活。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

三川口镇人民政府“红花楼村新建土坝工程”专项经费属于一般公共预算，实拨 45 万元，全部用于三川口镇人民政府三川口红花楼村枣泉则淤地坝工程，楼坪村大塔大型坝新建工程，三川口尚家沟五道庙淤地坝工程，三川口后米脂沟村柳树岭淤地坝工程新建排洪渠、坝梁加固。防止水土流失，以坝代路，方便群众生产生活，总投入 100%。

（二）财政资金实际使用情况分析。

“土坝工程”，全部用于保护红花楼村等 4 村耕地，防止水土流失，以坝代路方便群众生产生活。经上报情况，批复实拨资金 45 万元，全部用于红花楼村等 4 村土坝建设，使用率 100%。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

三川口镇人民政府“红花楼村新建土坝工程”专项经费属于一般公共预算，实拨 194 万元，严格按照子政发文件精神，落实资金的兑付及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度，及相关信息公开，严格执行报账制，按照财务规定及时完善相关报账资料，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.12.22	一般公共预算	工程项目预付资金	45

		算资金		
	合 计			45

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

三川口镇人民政府子洲县三川口镇红花楼等4村土坝工程目标共1项，已完成，完成率为100%；绩效自评综合得90分，资金执行率为100%，得10分，共计100分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为50分，自评得分50分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：1.数量指标，共20分，年度预期与实际完成值一致得20分。2.质量指标，共10分，年度预期与实际完成值一致得10分。3.时效指标，共10分，年度预期与实际完成值一致得10分。4.成本指标，共10分，年度预期与实际完成值一致得10分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为30分，自评得分30分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：1.社会效益指标：共15分，年度预期与实际完成值一致得15分；2.可持续影响指标，共15分，年度预期与实际完成值一致得15分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为10分，自评得分10分（占该项满分值的100%）。服务对象满意度为95%，根据子洲县三川口镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为95%，按公式计算，得10分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

工程实施过程中，各工作领导小组不明确自己的职责。

(二) 改进措施

落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确农村工作领导小组成员单位职责，成立后期项目监管小组，保障各项工作的正常运行。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	纪波	镇长	子洲县三川口镇人民政府	
	惠建刚	出纳	子洲县三川口镇人民政府	
	李文萱	会计	子洲县三川口镇人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2025年3月17日