

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 奶牛养殖小区配套设施建设项目

自评项目单位： 子洲县畜牧兽医局

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 11610831016093272R

评价工作组负责人： _____ (签章)

联系人： 拓利伟

联系电话： 13220020610

评价时间： 2023年3月13日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		奶牛养殖小区配套设施建设项目						
主管部门及代码		11610831016093272R		实施单位	子洲县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.93	48.93	100	10	100	100	
	其中：财政拨款	48.93	48.93	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过建设排洪及排水设施，使得奶牛养殖小区消除山洪安全隐患； 目标 2：解决小区内因雨水造成的牛场污水排放问题。			目标 1：通过建设排洪及排水设施，使得奶牛养殖小区消除山洪安全隐患； 目标 2：解决小区内因雨水造成的牛场污水排放问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	梯形山洪排洪渠道总长（米）	≥425	≥425	15	15	
			矩形内排水沟总长（米）	≥680	≥680	15	15	
		质量指标	排洪及排雨污水能力得到提升	提升		10	10	
		成本指标	项目总费用（万元）	≥48.93	48.93	10	10	
		时效指标	完成时限前	2022 年 12 月 31 日	正常	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保养殖小区正常运转，养殖户实现增收（元）	≥3000	≥3000	10	10	
		社会效益指标	能促提供务工岗位等效益	≥15	≥15	5	5	
		生态效益指标	有效降低洪水及雨水对养殖小区周边土壤侵蚀模数	≥500	≥500	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		



奶牛养殖小区配套设施建设项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：主要叙述项目的设立、立项，项目审批等情况。

2. 项目建设内容：续建养殖小区建设项目，总租用土地面积 36.16 亩，其中坝地 26.408 亩，山地 9.752 亩。规划用地 25.3 亩，利用目前空余场地建设贮草窖、存料处、和溜牛场，原牛棚、饲草棚搭建彩钢顶棚，配套水井 1 眼，及配套管网等设施。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		奶牛养殖小区配套设施建设项目				
主管部门		子洲县畜牧兽医局				
资金金额		实施期资金总额：	48.93 万元			
		其中：财政拨款	48.93 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：通过建设排洪及排水设施，使得奶牛养殖小区消除山洪安全隐患； 目标 2：解决小区内因雨水造成的牛场污水排放问题。			目标 1：通过建设排洪及排水设施，使得奶牛养殖小区消除山洪安全隐患； 目标 2：解决小区内因雨水造成的牛场污水排放问题。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	梯形山洪排洪渠道总长（米）	≥425	≥425	
			矩形内排水沟总长（米）	≥680	≥680	
		质量指标	排洪及排雨污水能力得到提升	提升		
		成本指标	项目总费用（万元）	≥48.93	48.93	
		时效指标	完成时限前	2022 年 12 月 31 日	正常	
	效益指标	经济效益指标	确保养殖小区正常运转，养殖户实现增收（元）	≥3000	≥3000	
社会效益		能促提供务工岗	≥15	≥15		



	指标	位等效益			
	生态效益指标	有效降低洪水及雨污水对养殖小区周边土壤侵蚀模数	≥500	≥500	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥98%	≥98%	
产出指标	数量指标	梯形山洪排洪渠道总长（米）	≥425	≥425	
		矩形内排水沟总长（米）	≥680	≥680	

1. 总体目标：项目申报时的总目标，如申报绩效目标，应与此一致。

2. 年度目标：项目申报时的年度目标，如申报绩效目标，应与此一致。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金）项目总投资 48.93 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	12.20	衔接资金	奶牛养殖小区配套设施建设项	48.93
2				
3				
4				
5				
合计				

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。主要是对绩效评分表得分情况进行分析，分析得分情况和失分原因。

（二）项目资金调整情况。如项目资金有调整的写出调整内容与原因，无调整写项目无资金调整情况。



(三) 项目管理情况。有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法，没有制度写无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 主要写项目与资金管理中的问题，为什么失分得。

(二) 改进措施 针对存在问题提出单位整改措施。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李琪	局长	子洲县畜牧兽医局	李琪
	刘震	副局长	子洲县畜牧兽医局	刘震
	刘兴茂	副局长	子洲县畜牧兽医局	刘兴茂
	拓利伟	报账员	子洲县畜牧兽医局	拓利伟
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）				
				
2023年3月13日				

