

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：砖庙镇安全饮水提升项目

自评项目单位：子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门：子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码：1161083173538018XG

评价工作组负责人：王双琴 (签章)

联系人：马伟

联系电话：13289768438

评价时间：2023年2月25日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		砖庙镇安全饮水提升项目						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施单位	砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167	167	167	10	100%	10	
	其中：财政拨款	167	167	167	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、石家坪村新建水塔 1 座，加深扩大储水池 1 个，7 万元。2、暖泉沟村管网延伸维修 500 米，新建检查井 5 个，资金 7 万元。3、祁山村中焉村组桃树峁沟打水井一口（深 62 米），水泵一个，管道 200 米，资金 11 万。4、呼硷村枣坪和强台两村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2 座，电杆、检查井等。呼硷改造水源井 1 处，枣坪和强台两村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2 座，电杆、检查井等；呼硷改造水源井一处。总投资 17 万元。5、砖庙村苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼，苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼。总投资 33 万元。6、曹家沟村东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电线、电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座。总投资 33 万元。7、董家焉村维修水源井 1 口和井台等，资金 3 万。8、闫家山村改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等，改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等。总投资 10 万元。9、彭家河村桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼，桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼。总投资 20 万元。</p>			已完成（100%）				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	新建检查井数量	≥35 个	≥35 个	5	5	
			涉及行政村数量	≥9 个	≥9 个	5	5	
			新建水塔数量	≥12 个	≥12 个	5	5	
			加深扩大蓄水池数量	≥7 个	≥7 个	5	5	

标	产出指标		维修管网数量	≥8800 米	≥8800 米	5	5	
			新大水井数量	≥7 口	≥7 口	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制数	167	167	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥4850 人）	≥5850 人	≥5850 人	11	11	
		生态效益指标	工程使用年限≥5 年	≥5	≥5	6	6	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥98%）	100%	98%	10	8	未达到受益人口 100%
	总分						100	98

安全饮水提升项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据子财〔2022〕77 号（市级）子财发〔2022〕182 号、子财发〔2022〕435，财发〔2022〕578 文件实施项目。

2. 项目建设内容：

1、石家坪村新建水塔 1 座，加深扩大储水池 1 个，7 万元。2、暖泉沟村管网延伸维修 500 米，新建检查井 5 个，资金 7 万元。3、祁山村中焉村组桃树峁沟打水井一口（深 62 米），水泵一个，管道 200 米，资金 11 万。4、呼砭村枣坪和强台两村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2 座，电杆、检查井等。呼砭改造水源井 1 处，枣坪和强台两村新建

水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2 座，电杆、检查井等；呼硷改造水源井一处。总投资 17 万元。5、砖庙村苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼，苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼。总投资 33 万元。6、曹家沟村东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电线、电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座。总投资 33 万元。7、董家焉村维修水源井 1 口和井台等，资金 3 万。8、闫家山村改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等，改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等。总投资 10 万元。9、彭家河村桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼，桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼。总投资 20 万元。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		安全饮水提升项目	
主管部门		砖庙镇人民政府	
资金金额		实施期资金总额：	167
		其中：财政拨款	167
		其他资金	
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	1、石家坪村新建水塔 1 座，加深扩大储水池 1 个，7 万元。2、暖泉沟村管网延伸维修 500 米，新建检查井 5 个，资金 7 万元。3、祁山村中焉村组桃树峁沟打水井一口（深 62 米），水泵一个，管道 200 米，资金 11 万。4、呼硷村枣坪和强台两村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2		已完成（100%）

<p>座，电杆、检查井等。呼硷改造水源井 1 处，枣坪和强台两村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设，水塔 2 座，电杆、检查井等；呼硷改造水源井一处。总投资 17 万元。5、砖庙村苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼，苏坪新建水源井 1 眼，管道铺设，建水塔 1 座；白家湾和砖庙村入户主管道铺设；砖庙村改造水源井 1 眼。总投资 33 万元。6、曹家沟村东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座东梁自然村新建水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，水塔 1 座，检查井 15 座，电线、电杆，管道铺设等；石家瓜和曹家沟维修水源井各一处，新建水塔 1 座。总投资 33 万元。7、董家焉村维修水源井 1 口和井台等，资金 3 万。8、闫家山村改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等，改造水源井 1 眼，水源蓄水池 1 座，管道铺设等。总投资 10 万元。9、彭家河村桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼，桑树渠和牛心峁新建水源井 1 眼，水塔 1 座，铺设管道，电杆、检查井等，彭家河新建水源井 1 眼。总投资 20 万元。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建检查井数量	≥35 个	≥35 个	
			涉及行政村数量	≥9 个	≥9 个	
			新建水塔数量	≥12 个	≥12 个	
			加深扩大蓄水池数量	≥7 个	≥7 个	
			维修管网数量	≥8800 米	≥8800 米	
			新大水井数量	≥7 口	≥7 口	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	

	时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	167	167	
	社会效益指标	受益人口数（≥4850人）	≥5850人	≥5850人	
	生态效益指标	工程使用年限≥5年	≥5	≥5	
	可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥98%）	100%	98%	未达到受益人口100%

1. 总体目标：

进一步巩固砖庙镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标：

进一步巩固砖庙镇安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升农村居民的生存、生活和生产水平。

促进了我镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，安全饮水提升项目总投资投入 167 万元，资金已于 2022 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，安全饮水提升项目资金 167 万元，项目资金 167 万元已经全部用于安全饮水提升项目。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.6.21	一般公共预算	安全饮水提升项目	53万
2	2021.12.1	一般公共预算	安全饮水提升项目	60.7万
3	2021.12.1	一般公共预算	安全饮水提升项目	53.3
合计				167万

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

砖庙镇人民政府安全饮水提升项目目标已完成，绩效自评总分100，绩效自评得分98分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣2分、得8分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发〔2019〕237号)。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率，让饮水困难得群众都能够享受。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	王双琴	镇长	砖庙镇人民政府	王双琴
	马伟	七级职员	砖庙镇人民政府	马伟
	姬文福	财政所长	砖庙镇人民政府	姬文福

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日