

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：砖庙镇政府维修工程项目

自评项目单位：子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门：子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码：1161083173538018XG

评价工作组负责人：王双琴 (签章)

联系人：马伟

联系电话：13289768438

评价时间：2023年3月18日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		砖庙镇政府维修工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施单位	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85	85	85	10	100%	10
		其中：财政拨款	85	85	85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府维修灶房 3 间，新建餐厅 1 个，会议 1 间，喷真石漆 650 平方米，跟换电路及下水道。				已完成（100%）			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建餐厅（间）	≥1 个	≥1 个	10	10	
			维修餐厅房间数 量（间）	≥3 间	≥3 间	10	10	
			真石漆粉刷	≥ 650 平米	≥650 平米	10	10	
		质量指标	工程验收质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	≤85 万 元	≤85 万元	10	10	
		时效指标	施工时限	≤30 天	≤30 天	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善干部办公条 件	明显改 善干部 办公条 件	明显改善干 部办公条 件	10	10	
		社会效益 指标	受益人数	≥54 人	≥54 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≤100%	≥97%	10	8	未达到受益人口 100%
总分						100	98	

砖庙镇政府维修工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子财发【2022】161 号文，子财发【2022】509 号文，子财发【2022】657 号文《关于下达专项资金的通知》下达产业配套设施建设资金 85 万元。

2. 项目建设内容：政府维修灶房 3 间，新建餐厅 1 个，会议 1 间，喷真石漆 650 平方米，跟换电路及下水道。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		砖庙镇政府维修工程				
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	85 万元			
		其中：财政拨款	85 万元			
		其他资金	0 万元			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	政府维修灶房 3 间，新建餐厅 1 个，会议 1 间，喷真石漆 650 平方米，跟换电路及下水道。			已完成（100%）		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建餐厅（间）	≥1 个	≥1 个	
			维修餐厅房间数量（间）	≥3 间	≥3 间	
			真石漆粉刷	≥650 平方米	≥650 平方米	
		质量指标	工程验收质量	100	100%	
		成本指标	工程成本	≤85	≤85	
		时效指标	施工时限	≤30 天	≤30 天	
	效益指标	经济效益指	改善干部办公	改善干	改善干	

		标	条件	部办公 条件	部办公 条件	
		社会效益指 标	受益群众	≥54人	≥54人	
满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	≤100%	≥97%	未达到受益人口 100%

1、年度目标：政府维修灶房3间，新建餐厅1个，会议1间，喷真石漆650平方米，跟换电路及下水道。

2、总体目标：政府维修灶房3间，新建餐厅1个，会议1间，喷真石漆650平方米，跟换电路及下水道。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金）总投入情况分析。

子财发【2022】161号文，子财发【2022】509号文，子财发【2022】657号文，《关于下达专项资金的通知》下达专项建设资金85万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

政府维修灶房3间，新建餐厅1个，会议1间，喷真石漆650平方米，跟换电路及下水道。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

子财发【2022】161号文，子财发【2022】509号文，子财发【2022】657号文，《关于下达专项资金的通知》的通知等有关文件执行，计划2021年12月20日前兑现建设资金85万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.5.18	专项资金	政府维修工程项目	10
2	2022.11.5	专项资金	政府维修工程项目	15
3	2022.12.5	专项资金	政府维修工程项目	25
合计				50

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度，绩效自评总分 100，该项目绩效评价 98 分，优秀，优秀服务对象满意度指标扣 2 分、得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

财发【2022】161 号文，子财发【2022】509 号文，子财发【2022】657 号文，《关于下达专项资金的通知》项目资金使用管理办法（试行）》的通知等。

四、存在问题与改进措施




(一) 存在问题

财务制度不够健全。

(二) 改进措施

制定相应的财务制度。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	王双琴	镇长	砖庙镇人民政府	
	马伟	七级职员	砖庙镇人民政府	
	姬文福	财政所长	砖庙镇人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日