

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 2022年第一批重点区域生态保护和修复

中央基建投资项目

自评项目单位：

子洲县林业局

项目主管部门：

子洲县林业局

项目单位法人代码：

11610831016093264Y

评价工作组负责人：

吴雪冬

(签章)

联系人：

呼海波

联系电话：

13289123360

评价时间：

2023年3月24日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|----------------------------|---|-----------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 子洲县林业局 | | 实施单位 | 子洲县林业局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年执行 数 | 全年执行 率 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1028.58 | 1028.58 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 1028.58 | 1028.58 | 100% | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标：子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。 | | | 目标：子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 退化林修复面积 | 3 万亩 | 3 万亩 | 10 | 10 | |
| | | | 人工造乔木林面积 | 1 万亩 | 1 万亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 造林合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022 年 11 月至 2023 年 5 月 | 7 月 | 7 月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 退化林修复每亩补 助 | 650 元 | 650 元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动就业人数 | ≥300 | ≥300 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 造林绿化受益群众 | ≥500 人 | ≥800 人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善林地面积 | ≥3 万 亩 | ≥2.8 万亩 | 10 | 8 | 部分地块有死树 |
| | | 可持续影 响指标 | 生态建设构建稳定 森林生态系统（是 否） | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 政府和社会满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

2. 项目建设内容：

子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| | | | | | | |
|--------|---|------------------------------|------------|---|-------|------------|
| 项目名称 | | 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目 | | | | |
| 主管部门 | | 子洲县林业局 | | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 1028.58 万元 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1028.58 万元 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标：子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。 | | | 目标：子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复面积 | 3 万亩 | 3 万亩 | |
| | | | 人工造乔木林面积 | 1 万亩 | 1 万亩 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|--------|------------------|
| | 质量指标 | 造林合格率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 时效指标 | 2022年11月至2023年5月 | 7月 | 7月 | |
| | 成本指标 | 退化林修复每亩补助 | 650元 | 650元 | |
| 效益目标 | 经济效益指标 | 带动就业人数 | ≥300 | ≥300 | |
| | 社会效益指标 | 造林绿化受益群众 | ≥500人 | ≥800人 | |
| | 生态效益指标 | 改善林地面积 | ≥3万亩 | ≥2.8万亩 | 部分地块有死树；督促施工方补植。 |
| | 可持续影响指标 | 生态建设构建稳定森林生态系统（是否） | 是 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府和社会满意度 | ≥90% | ≥90% | |

1. 总体目标：

子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

2. 年度目标：

子洲县林业局 2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目一次投资 1028.58 万元，全部为中央财政专项资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。

2022 年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨付文件精神，落实资金兑付及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监管，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期 | 资金性质 | 用途 | 支付金额（万元） |
|----|---------|------|-----------------------------|----------|
| 1 | 2022.12 | 专项资金 | 2022年第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目 | 1028.58 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 合计 | 1028.58 |

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2022年度林业项目绩效自评得分为98分，失分主要在绩效指标上。其中绩效指标扣2分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，项目有相关的实施方案、设计、公示、合同、发票、验收、有相应的管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

有些地块有死树。

(二) 改进措施

督促施工方尽快补助。

五、自评小组

| 评价人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|------|----|-------|--------|----|
| | 申靖 | 副局长 | 子洲县林业局 | 申靖 |
| | 李航 | 副主任 | 子洲县林业局 | 李航 |
| | 张虎 | 干事 | 子洲县林业局 | 张虎 |
| | 李煜 | 干事 | 子洲县林业局 | 李煜 |
| | 李浩 | 干事 | 子洲县林业局 | 李浩 |

项目单位负责人（签字并盖章）：


 2022年3月24日

