

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 何家集镇何家坪村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县何家集镇人民政府

项目主管部门： 子洲县何家集镇人民政府

项目单位法人代码： 116108317353801478

评价工作组负责人： 王虎飞 (签章)

联系人： 乔田田

联系电话： 17691309730

评价时间： 2023年3月20日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府		实施单位	子洲县何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	饮水工程一处，解决何家坪村农户 31 户，其中脱贫户 8 户饮水困难问题。				饮水工程一处，解决何家坪村农户 31 户，其中脱贫户 8 户饮水困难问题。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	新建水源井（米）	≥50	268	2	2	
			机电设备（套）	≥1	1	2	2	
			水塔（方）	≥30	30	2	2	
			检查井（座）	≥8	8	2	2	
			3*2.5*2.5 机房（个）	1	1	2	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			水质化验通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤15	≤15	15	15	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15		
	效益指 标	社会效益 指标	解决人口饮水安全问题人数（人）	≥40	≥40	10	10	
			解决脱贫户饮水安全问题人数（人）	≥7	≥7	10	10	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县何家集镇人民政府“何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程”专项经费属于一般公共预算，实拨 15 万元，截止 2022 年 12 月 12 日全部列支。

2. 项目建设内容：何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程，实施该工程确保饮水安全和供水效率，提高农村饮水安全保障水平，及时解决农村饮水安全问题，新建机房（净尺寸 3\*2.5\*2.5）1 个，30 方水塔 1 个，新建检查井 2 座，维修检查井 6 座，深 268 米水源井 1 口等，解决何家坪村农户 31 户，其中脱贫户 8 户饮水困难问题。

### (二) 项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程				
主管部门		子洲县何家集镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	15 万元			
		其中：财政拨款	15 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	饮水工程一处，解决何家坪村农户 31 户，其中脱贫户 8 户饮水困难问题。			饮水工程一处，解决何家坪村农户 31 户，其中脱贫户 8 户饮水困难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建水源井（米）	≥50	268	
			机电设备（套）	≥1	1	
			水塔（方）	≥30	30	
			检查井（座）	≥8	8	
3*2.5*2.5 机房			1	1		

效益指标	质量指标	(个)			
		项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	
		水质化验通过率	100%	100%	
	成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤15	≤15	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	社会效益指标	解决人口饮水安全问题人数(人)	≥40	≥40	
		解决脱贫户饮水安全问题人数(人)	≥7	≥7	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥6	≥6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	

1. 总体目标：实施该工程确保饮水安全和供水效率，提高农村饮水安全保障水平，及时解决农村饮水安全问题。

2. 年度目标：实施该工程确保饮水安全和供水效率，提高农村饮水安全保障水平，及时解决农村饮水安全问题。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程下达资金 15 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于安全饮水巩固提升工程，提高农村饮水安全保障水平，截止 2022 年 12 月 12 日前全部兑现完毕。

### (二) 财政资金实际使用情况分析。

此项专项经费主要用于何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程，确保饮水安全和供水效率，提高农村饮水安全保障水平，及时解决农村饮水安全问题。

### (三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。

3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

**(四) 项目资金主要用于以下方面：**

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022-11-04	一般公共预算资金	何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程	7.5
2	2022-12-07	一般公共预算资金	何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程	4.5
3	2022-12-12	一般公共预算资金	何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程	3
合 计				15

### 三、项目评价及绩效分析

**(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。**

何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

**预算执行率指标得分分析：**本项总分 10 分，得分 10 分。

**产出指标得分分析：**本项总分 50 分，分为数量指标（15 分）、质量指标（15 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 分）。此项所有得分均满分。

**效益指标得分分析：**本项总分 30 分，分为社会效益指标（15 分）、可持续影响指标（15 分）。此项所有得分均满分。

**满意度指标得分分析：**本项总分 10 分，此项所有得分均满分。

**(二) 项目资金调整情况。**

下达资金主要用于何家集镇何家坪村安全饮水巩固提升工程，无资金调整情况。

**(三) 项目管理情况。**

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度，以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无


(二) 改进措施

无

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	王虎飞	镇长	何家集镇人民政府	王虎飞
	柴权	所长	何家集镇人民政府	柴权
	张磊	报账员	何家集镇人民政府	张磊
	乔田田	政府会计	何家集镇人民政府	乔田田

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



王虎飞

2023年3月20日