

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：原住建局办公楼及旧中医院维修

自评项目单位：子洲县国有资产事务中心

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：12610831016135348E

评价工作组负责人：秦飞（签章）

联系人：李慧

联系电话：18098063832

评价时间：2023 年 3 月 23 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		原住建局办公楼及旧中医院维修						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	100%	20			
	其中：财政拨款	55	55	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原住建局办公楼及旧中医院维修				已完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	维修次数	≥2 次	100%	15	15	
		质量指标	维修合规率	100%		15	15	
		时效指标	项目周期	一年	2022 年 12 月 30 日前 完成	15	15	
		成本指标	预算控制数	55 万元	55 万元	15	15	
		生态效益 指标	可持续影响指标	使用年 限	≥60 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指', ., 标	服务对象满意度 指标	满意度	95%以上	10	8	受益对象满意度 有待提高
总分						100	98	

原住建局办公楼及旧中医院维修项目
2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

原住建局办公楼重新维修改造 50 间办公用房，需要维修水电及外墙粉刷、门窗更换等维修，中医院旧址办公楼维修。

2、项目建设内容：财政拨款 55 万元对原住建局办公楼维修，中医院旧址办公楼维修

(二) 项目目标

2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		原住建局办公楼及旧中医院维修				
主管部门		子洲县财政局				
资金金额		实施期资金总额:		55万元		
		其中: 财政拨款		55		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	原住建局办公楼及旧中医院维修工作顺利 完成			都按时完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	维修次数	≥2次	100%	
		质量指标	维修合规率	100%	按要求完成	
		时效指标	完成时限	一年	一年	
		成本指标	预算控制数	55万元	55万元	
		可持续影响指标	使用年限	≥60年	2022年12月30日前完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	8	努力提升受益对象的满意度

1. 总体目标：将原住建局办公楼维修，中医院旧址办公楼维修

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

财政拨款 55 万元，将原住建局办公楼重新维修改造 50 间办公用房，需要维修水电及外墙粉刷、门窗更换等维修，中医院旧址办公楼维修。

（二）财政资金实际使用情况分析。

我中心已将财政拨款 45 万元用来维修原住建局办公楼维修，10 万元用来维修维护旧中医院办公楼卫生间。。。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.8	一般公共	原住建局维修	10

		预算		
2	2022.12	一般公共预算	原住建局维修	35
3	2022.7	一般公共预算	旧中医院维修	10
4				
	合计			55

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位专项资金自评得 98 分，等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

我单位无资金调整情况。

(二) 项目管理情况。

我单位专项经费管理办法，严格按照资金制度，专款专用。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无

(二) 改进措施：无

(三)

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	高建国	副主任	子洲县国有资产事务中心	高建国
	钟文瑞	科员	子洲县国有资产事务中心	钟文瑞
	张娟	科员	子洲县国有资产事务中心	张娟

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）

[Handwritten signature]



年 月 日