

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：刘晓（签章）

联系人：高倩倩

联系电话：17309123303

评价时间：2024年3月15日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	榆林市特扬建筑有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众安全饮水和用电，丰富群众闲时娱乐活动，提高群众幸福感。			保障群众安全饮水和用电，丰富群众闲时娱乐活动，提高群众幸福感。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标 (15分)	土方(立方)	≥489.1	490	5	5	
			防水(平方米)	≥17.5	18	5	5	
			设备及器材(套)	≥7	7	5	5	
		质量指标 (15分)	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (10分)	资金支付时限	2023年 12月31 日前	截止2023 年8月21 日全部支 出	10	10	
	成本指标 (10分)	预算成本(万元)	≤25	25	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	受益总人口数 (人)	≥120	≥120	10	10	
			其中：受益防止 返贫监测对象人 口数(人)	≥58	≥58	10	10	
		可持续性 指标(10分)	工程使用年限 (年)	≥5	≥5	10	10	
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	受益群众满意度	≥98%	≥97%	10	9	未达到预期满意度	
总分					100	99		

# 驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发〔2023〕387 号。
2. 项目建设内容：体育器材 7 套，水源 1 处。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	25 万元			
		其中：财政拨款	25 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障群众安全饮水和用电，丰富群众闲时娱乐活动，提高群众幸福感。			保障群众安全饮水和用电，丰富群众闲时娱乐活动，提高群众幸福感。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土方（立方）	≥489.1	490	
			防水（平方米）	≥17.5	18	
			设备及器材（套）	≥7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时限	2023 年 12 月 31 日前	截止 2023 年 8 月 21 日全部支出	
	成本指标	预算成本（万元）	≤25	25		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥120	≥120	
			其中：受益防止返贫监测对象人口数（人）	≥58	≥58	
		可持续性指标	工程使用年限（年）	≥5	≥5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥97%	未达到预期满意度；合理制定计划，提升满意度	

1. 总体目标：保障群众安全饮水和用电，丰富群众闲时娱乐活动，提高群众幸福感。

2. 年度目标：保障群众安全饮水和用电，丰富群众闲时娱乐活动，提高群众幸福感。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程属于专项资金，资金共投入25万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程，体育器材7套，水源1处。共计花费25万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023. 8. 21	专项资金	驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程	25
合计				25

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程目标已完成，绩效自评得分99分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣1分，得9分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用驼耳巷乡老山峁村综合服务基础补助工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1. 项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

(二) 改进措施

1. 今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
拓明明	书记	驼耳巷乡人民政府	拓明明
刘晓	乡长	驼耳巷乡人民政府	刘晓
艾小涛	经济综合站站 长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
评价人员			
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章） 刘 晓 年 月 日			