

附件：

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 综治中心建设工程

自评项目单位： 中共子洲县委政法委员会

项目主管部门： 中共子洲县委政法委员会

项目单位法人代码： 11010831730419065W

评价工作组负责人： 李武龙 （签章）

联系人： 张格瑜

联系电话： 15529940320

评价时间： 2024 年 3 月 19 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		综治中心建设项目						
主管部门及代码		中共子洲县委政法委员会		实施单位	中共子洲县委政法委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	633.18	633.18	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	633.18	633.18	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲，依据《中国共产党政法工作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件精神。对子洲县中心综治中心进行改造			已改造共面积为 2418.27 m <sup>2</sup> 。主要改造内容包括：(一)拆除工程。(二)土建工程。(三)弱电工程。(五)给排水工程。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	改造个数	1 个	1 个	8	8	
			改造平米	2418.27 m <sup>2</sup>	2418.27 m <sup>2</sup>	7	7	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 底	已建成	15	15	
		成本指标	改造金额	633.18	633.18	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	群众满意度	明显提 升	明显提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	平安建设满意率	≥90%	97.7%	20	20		
总分					100	100		

# 综治中心建设项目 项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲林，依据《中国共产党政法工作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件精神。推进县域社会治理现代化进程，健全、优化社会管理体制、提高社会管理效能，提升平安子洲建设水平。立项依据：1. 国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件。2. 中共榆林市平安榆林建设领导小组办公室文件关于印发《榆林市社会治安综合治理中心建设指导方案》的通知（榆市平安办发〔2020〕5号）。

2. 项目建设内容：已改造共面积为 2418.27 m<sup>2</sup>。主要改造内容包括：（一）拆除工程。（二）土建工程。（三）弱电工程。（五）给排水工程。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	综治中心建设项目	
主管部门	中共子洲县委政法委员会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	633.18
	其中：财政拨款	633.18
	其他资金	

年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲，依据《中国共产党政法工作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件精神。对子洲县中心综治中心进行改造			已改造共面积为 2418.27 m <sup>2</sup> 。主要改造内容包括：（一）拆除工程。（二）土建工程。（三）弱电工程。（五）给排水工程。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	改造个数	1 个	1 个	
			改造平米	2418.27 m <sup>2</sup>	2418.27 m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	已建成	
		成本指标	改造金额	633.18	633.18	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意率	≥90%	97.7%	

1. 总体目标：按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲，依据《中国共产党政法工作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件精神。对子洲县中心综治中心进行改造

2. 年度目标：按照省委政法委、市委政法委加强和创新社会治理工作的要求。为有效整合社会治理资源，创新社会治理方式，提升基层社会治理社会化、规范化、法治化、专业化水平，建设更高水平平安子洲、法治子洲，依据《中国共产党政法工作条例》和国家质检总局、国家标准委《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T33200-2016)文件精神。对子洲县中心综治中

心进行改造。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

子洲县综合信息化管理系统及综治视频调度指挥系统项目(二期)2023年,财政一般公共预算633.18万元,年内到位633.18万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

实际支付633.18万元,成已改造共面积为2418.27 m<sup>2</sup>。主要改造内容包括:(一)拆除工程。(二)土建工程。(三)弱电工程。(五)给排水工程。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

综治中心建设项目专项资金的形成、建立、提取、使用符合国家及相关直属部门管理规定。在资金使用上,要坚持专款专用,量入为出的原则,专项资金正确使用并达到了预期目的。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-12-26	一般公共预算	平安子洲建设宣传网络推广	0.23
2	2023-12-26	一般公共预算	综治中心委机关办公耗材	0.92
3	2023-12-26	一般公共预算	综治中心改造工程	59.15
4	2023-12-26	一般公共预算	综治中心园艺产品办公用品采购	7

5	2023-12-26	一般公共预算	综治中心会议设备维修	0.94
6	2023-12-26	一般公共预算	平安子洲宣传	0.3
7	2023-12-26	一般公共预算	子南路沿路宣传牌制作	6.4
8	2023-12-26	一般公共预算	综治视联网建设 22 年已支付 116 万元	9.3
9	2023-12-26	一般公共预算	电信公司 led 屏平安子洲宣传	5
10	2023-12-26	一般公共预算	综治中心大型亮化标识制作	6.47
11	2023-12-26	一般公共预算	牌匾资料印制	3.69
12	2023-12-26	一般公共预算	综治中心办公家具购置	15.47
13	2023-12-26	一般公共预算	颐和社区智慧社区建设	4.8
14	2023-12-26	一般公共预算	平安子洲创建宣传标语制作	1.23
15	2023-12-26	一般公共预算	综治视联网建设	9.82
16	2023-12-26	一般公共预算	综治中心会议室音响设备	9.65

17	2023-12-26	一般公共预算	综治中心窗口头顶显示屏	7.81
18	2023-12-26	一般公共预算	中心广场法制广场建设	7.6
19	2023-12-26	一般公共预算	更换空调电脑费用	0.81
20	2023-12-26	一般公共预算	讲解语音系统购买	2.27
21	2023-12-26	一般公共预算	综治中心会议室卡布灯箱 形象墙制作	1.8
22	2023-12-26	一般公共预算	综治中心法学会及诉讼调 解中心牌匾制作	1.72
23	2023-12-26	一般公共预算	政法委租车费	1.38
24	2023-12-26	一般公共预算	综治中心附属工程采购	15.02
25	2023-12-26	一般公共预算	子洲县综治中心改造工程	140
26	2023-11-03	一般公共预算	户外广告租赁费	1.45
27	2023-06-30	一般公共预算	县级综治中心办公家具购 置	24.53
28	2023-07-13	一般公共预算	子洲县综治中心改造工程	100

29	2023-07-26	一般公共预算	办公用品	5.28
30	2023-7-13	一般公共预算	县级综治中心建设	40
31	2023-06-13	一般公共预算	综治中心改造工程设计	1.680
32	2023-05-15	一般公共预算	县级综治中心改造工程	140
合计				633.18

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。实际支付633.18万元，成已改造共面积为2418.27 m<sup>2</sup>。主要改造内容包括：（一）拆除工程。（二）土建工程。（三）弱电工程。（五）给排水工程，对标绩效目标均已完成。

（二）项目资金调整情况。

无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

子洲县综治中心改造工程项目由中共子洲县委政法委员会（以下简称“县政法委”）负责实施。根据《榆林市社会治安综合治理中心建设指导方案》，成立了项目工作领导小组，由县委政法委常务副书记李武龙担任组长。下设办公室，办公室主任负责具体实施、协调和指导工作。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题




无




(二) 改进措施 针对存在问题提出单位整改措施。

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	李武龙	常务副书记	中共子洲县委政法委员会	
	苗飞	副书记	中共子洲县委政法委员会	
	张格瑜	干部	中共子洲县委政法委员会	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
2021年3月18日  
