

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：电市镇张家沟村安全饮水巩固提升工程

自评项目单位：子洲县电市镇人民政府

项目主管部门：子洲县电市镇人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张修文 (签章)

联系人：吕鹏鹏

联系电话：18191292711

评价时间：2024年3月14日



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		电市镇张家沟村乡村振兴示范村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	3	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目，及时保障群众日常生活生产用水，提高群众日常生活生产条件。			建蓄水池 1 座，保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建水塔一座 数(座)(80方)	≥1	1	15	15	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			项目(工程)验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完 成时间	2023年 12月31 日前	2023年12 月19日	10	10	
	成本指标	饮水提升项目 成本(万元)	≤3	3	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	改善群众生活 生产条件户数 (户)	≥38	38	10	10	
		可持续影 响指标	工程设计使用 年限(年)	≥6	6	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户(监 测户)对象满意 度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 电市镇张家沟村乡村振兴示范村安全饮水提升工程项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况:

保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目，及时保障群众日常及生活生产用水，提高群众日常生活生产条件。

#### 2. 项目建设内容:

建蓄水池 1 座，保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		电市镇张家沟村乡村振兴示范村安全饮水提升工程					
主管部门		子洲县电市镇人民政府					
资金金额		实施期资金总额:	3				
		其中: 财政拨款	3				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目，及时保障群众日常及生活生产用水，提高群众日常生活生产条件。			建蓄水池 1 座，保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建水塔一座数(座) (80 方)	≥1	1		
		质量指标	资金合规率		100%	100%	
			项目(工程)验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 19 日	
	成本指标	饮水提升项目成本(万元)		≤3	3		
效益指标	社会效益指标	改善群众生活生产条件户数(户)		≥38	38		



	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户（监测户）对象满意度	≥95%	95%	

### 1. 总体目标：

保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善，进行安全饮水提升项目，及时保障群众日常及生活生产用水，提高群众日常生活生产条件。

### 2. 年度目标：

建蓄水池 1 座，保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

财政下达资金 3 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于电市镇张家沟村乡村振兴示范村安全饮水提升工程。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

财政下达资金 3 万元，全部为一般财政公共预算资金，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，建蓄水池 1 座，保障张家沟村农户 61 户日常安全饮水问题得到改善。全部用于张家沟安全饮水提升项目工程，并已全部兑付。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023-12-29	一般公共预算资金	电市镇张家沟村乡村振兴示范村安全饮水提升工程	3
2				
3				

	合 计	3
--	-----	---

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县电市镇人民政府张家沟安全饮水提升工程绩效目标共 4 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 100 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 60 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致，得 15 分。2. 质量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致，得 20 分。3. 时效指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 20 分，自评得分 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标：共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分；2. 可持续影响指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%）。服务对象满意度为 95%，根据子洲县电市镇人民政府问卷调查情况，群众满意度为 95%，得 10 分。

#### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，保证工程及时、高质量完成。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题

工程实施过程中，各工作领导小组不明确自己的职责，对后期工程完工后的基础设施监管措施不健全。

## (二) 改进措施

落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确农村饮水安全巩固提升工作领导小组成员单位职责，成立后期项目监管小组，保障各行政村饮水安全。

## 五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张修文	镇长	子洲县电市镇人民政府	张修文
	韩艳	副镇长	子洲县电市镇人民政府	韩艳
	吕鹏鹏	报账员	子洲县电市镇人民政府	吕鹏鹏

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  


年 月 日