

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：行政审批服务大厅迁建改造工程短缺资金专
项经费

自评项目单位：子洲县行政审批服务局

项目主管部门：子洲县行政审批服务局

项目单位法人代码：11610831MB2998281D

评价工作组负责人：刘培瑞 (签章)

联系人：马一博

联系电话：15291293050

评价时间：2024年3月11日



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		行政审批服务大厅迁建改造工程短缺资金专项经费						
主管部门及代码		子洲县行政审批服务局 11610831MB2998281D			实施单位	子洲县行政审批服务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	681.1	681.1	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	681.1	681.1	100%	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁，更好提供审批服务等				保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁，更好提供审批服务等			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	搬迁面积（平方 米）	≥8500 平方米	8500	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤681.1 万元	681.1 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	为群众提供优质 政务服务	有所保 障	有所保障	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	涉及对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

行政审批服务大厅迁建改造工程短缺资金项目2023年 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县行政审批服务大厅迁建改造工程项目，子洲县行政审批服务大厅共三层，建筑面积为 9000 平方米。首层为业务服务大厅，二层为档案室，数据机房、排烟机房及相关业务窗口；三层为大小会议室、厨房、餐厅、附属功能房。

2. 项目建设内容：政务大厅信息软硬件系统、视频监控系统、背景音乐广播系统、会议扩声系统、综合布线系统和信息机房系统。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		行政审批服务大厅迁建改造工程短缺资金专项经费				
主管部门		子洲县行政审批服务局				
资金金额		实施期资金总额：	681.1 万元			
		其中：财政拨款	681.1 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁，更好提供审批服务等			保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁，更好提供审批服务等		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	搬迁面积（平方米）	≥8500 平方米	9000 平方米	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算控制数	≤681.1 万元	681.1 万元	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务	有所保障	有所保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%		

1. 总体目标：保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁，更好提供审批服务等。

2. 年度目标：保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁，更好提供审批服务等。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

按照《子财发[2023]11号》文件，县财政拨款资金 681.1 万元。资金全部专款专用，用来行政审批服务大厅迁建改造工程。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

行政审批服务大厅迁建改造工程短缺资金专项经费主要用于行政审批服务大厅迁建改造工程，全年支出 681.1 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

此项资金主要用于行政审批服务大厅迁建改造工程。资金执行严格按照财务制度落实，结合单位实际，全年支出 681.1 万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 1. 13、4. 7、 4. 25、8. 30、 9. 19、9. 28、 12. 20	一般公共预算	行政审批服务大厅改造工程 短缺资金	681. 1
		合计		681. 1

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县行政审批服务局用于行政审批服务大厅迁建改造工程专项经费绩效自评得 100 分，等级为“优”。

产出指标方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为60分，自评得60分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

1. 数量指标：搬迁面积9000（平方米），共15分，得15分。
2. 质量指标：保障项目合规率100%，共15分，得15分。
3. 时效指标：保障项目完成截止2023年12月31日，共15分，得15分。
4. 成本指标：项目投入681.1万元，实际开支681.1万元，共15分，得15分。

效益指标方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，自评得分20分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

社会效益指标：为群众提供优质政务服务，共20分，得20分。

满意度指标方面分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为10分，得分10分（占该项满分值的100%）。具体情况分析如下：

服务对象满意度：工作人员满意度大于95%，共10分，根据满意度问卷调查情况，按公式计算为97%，得10分。

（二）项目资金调整情况。

子洲县行政审批服务局关于行政审批服务大厅迁建改造工程短缺资金专项经费主要用于行政审批服务大厅迁建改造工程，实际支出681.1万元。

（三）项目管理情况。

子洲县行政审批服务局未制定专项经费管理办法。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

1. 未制定专项经费管理办法。我局未制定相关的专项经费管理办法。

（二）改进措施

1. 完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘培瑞	局长	子洲县行政审批服务局	刘培瑞
	纪岩	副局长	子洲县行政审批服务局	纪岩
	马一博	财务	子洲县行政审批服务局	马一博

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘培瑞

2024年3月28日