

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：周家硷镇车家沟村安全饮水巩固提升工程

自评项目单位：子洲县周家硷镇人民政府

项目主管部门：子洲县人民政府

项目单位法人代码：11610831797902000H

评价工作组负责人：侯瑞（签章）

联系人：吴飞

联系电话：15291249897

评价时间：2024年3月18日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	周家砭镇车家沟村安全饮水巩固提升工程							
主管部门及代码	周家砭镇人民政府 168001			实施单位	周家砭镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升车家沟农村居民的生存、生活和生产水平、促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要用。			提升车家沟农村居民的生存、生活和生产水平、促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水塔（方）	≥55	≥55	20	20	
			项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	PE管（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
			水质化验检测是否达标	是	是	10	10	
		成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤5	≤5	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固提升饮水安全人数（人）	≥320	≥320	5	5	
			巩固提升脱贫户（含监测户）饮水安全人数（人）	≥130	≥130	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	5	满意度未达到预期
	总分					100	95	

周家硷镇车家沟村安全饮水巩固提升工程2023年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子财发[2023]410号,子巩衔组发(2023)40号

2. 项目建设内容:提升车家沟农村居民的生存、生活和生产水平、促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要用。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		周家硷镇车家沟村安全饮水巩固提升工程				
主管部门		周家硷镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	5			
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升车家沟农村居民的生存、生活和生产水平、促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			提升车家沟农村居民的生存、生活和生产水平、促进产业的发展、产业结构的调整,对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	水塔(方)	≥55	≥55	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	
			PE管(mpa)	≥1.6	≥1.6	
			水质化验检测是否达标	是	是	
成本指标	项目实施资金成本(万元)	≤5	≤5			

		时效指标	项目（工程）完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益总人口数（人）	≥360	≥320	
			其中：直接受益脱贫人口（含监测对象）（人）	≥120	≥130	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6	≥6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	满意度未达到预期	

1. 总体目标：

提升车家沟农村居民的生存、生活和生产水平、促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

2. 年度目标：

提升车家沟农村居民的生存、生活和生产水平、促进产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，周家砭镇车家沟村安全饮水巩固提升工程总投入为5万元，资金已于2023年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止2023年12月28日，周家砭镇车家沟村安全饮水巩固提升工程资金5万元已于2023年12月28日支付5万元用于周家砭镇车家沟村安全饮水巩固提升工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1		一般公共预算	周家砭镇车家沟村 安全饮水巩固提升 工程	5
合 计				5

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

周家砭镇车家沟村安全饮水巩固提升工程目标已完成，绩效自评得分95分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣5分、得5分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	侯瑞	镇长	子洲县周家硷镇人民政府	
	叶亚军	人大主席	子洲县周家硷镇人民政府	
	高秀	财政所所长	子洲县周家硷镇人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日