

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 园则坪村人居环境整治村容村貌提升

自评项目单位： 子洲县园则坪村人民政府

项目主管部门： 子洲县园则坪村人民政府

项目单位法人代码： 11610001016093635M

评价工作组负责人： 贺向阳（签章）

联系人： 崔银刚

联系电话： 12329381117

评价时间： 2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		裴家湾村人居环境整治专项资金						
主管部门及代码		11610831016093635M		实施单位	子洲县园则坪村人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23	23	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	23	23	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	休闲厅 4 座、垃圾清运 20 吨、路边挡墙排水 1 公里、河道治理等。			休闲厅 4 座、垃圾清运 20 吨、路边挡墙排水 1 公里、河道治理等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清运(吨)	≥20	≥20	4	4	
			挡墙排水长(千米)	≥1	≥1	4	4	
			河道治理(平方米)	≥450	≥450	4	4	
			休息厅(座)	≥4	≥4	4	4	
			涉及村数个数	≥1	≥1	4	4	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 9 月 11 日前	10	10	
		成本指标	项目实施成本(万元)	≤23	≤23	6	10	
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障,美化村容村貌,增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标		影响时间(年)	≥5	≥5	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 园则坪村人居环境整治村容村貌提升项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发〔2023〕223 号文件。

2. 项目建设内容：在园则坪村实施人居环境整治垃圾清运 20 吨挡水墙 1 公里，休闲厅 4 座，污水治理 450 平方米，河道治理 2 处，为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			裴家湾人居环境整治专项资金			
主管部门			子洲县园则坪村人民政府			
资金金额			实施期资金总额：	23		
			其中：财政拨款	23		
			其他资金	0		
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	休闲厅 4 座、垃圾清运 20 吨、路边挡墙排水 1 公里、河道治理等。		休闲厅 4 座、垃圾清运 20 吨、路边挡墙排水 1 公里、河道治理等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾清运（吨）	≥20	≥20	
			挡墙排水长（千米）	≥1	≥1	
			河道治理（平方米）	≥450	≥450	
			休息厅（座）	≥4	≥4	
			涉及村数个数	≥1	≥1	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 10 月 11 日前	
		成本指标	项目实施成本（万元）	≤23	≤23	
	效益指标	社会效益指标	为村民安全出行提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	
可持续影响指标		影响时间（年）	≥5	≥5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≥95%	95%		

总体目标：在园则坪村实施人居环境整治垃圾清运 20 吨挡水墙 1 公里，污水治理 450 平方米，休息厅 4 座，河道治理 2 处，为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。

年度目标：在园则坪村实施人居环境整治垃圾清运 20 吨挡水墙 1 公里，污水治理 450 平方米，休息厅 4 座，河道治理 2 处，为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金总投入情况分析。

裴家湾人居环境整治专项资金属于财政资金，资金共投入 23 万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

此专项经费主要用于园则坪村人居环境整治。在园则坪村实施人居环境整治垃圾清运 20 吨挡水墙 1 公里，污水治理 450 平方米，休息厅 4 座，河道治理 2 处，为村民安全出行，发展产业提供保障，美化村容村貌，增强村民生活幸福感。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 11. 07	财政资金	裴家湾人居环境整治	23
合计				23

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

裴家湾人居环境整治专项资金目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。

### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

### （三）项目管理情况。

项目有相关的计划、公示、合同、发票、预决算、验收等，有相应的项目管理制度。

#### 四、存在问题与改进措施

##### (一) 存在问题

项目产出质量与时效未能完全达到预期目标，群众满意度不高。

##### (二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贺向阳	镇长	子洲县园则坪村人民政府	贺向阳
	李波	财政所长	子洲县园则坪村人民政府	李波
	崔银刚	报账员	子洲县园则坪村人民政府	崔银刚

项目单位负责人（签字并盖章）：贺向阳

2024 年 3 月 20 日