

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 2023年“四好农村路”工程

自评项目单位： 子洲县农村公路服务中心

项目主管部门： 子洲县交通运输局

项目单位法人代码： 12610831MB2A243206

评价工作组负责人： 刘伟（签章）

联系人： 阿强

联系电话： 15129229125

评价时间： 2024年3月20日

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2022年“四好农村路”市级补助资金							
主管部门及代码	子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161	161	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	161	161	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路			全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设里程	22.2公里	22.2公里	10	10	
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设年度实施计划按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对当地经济带来的直接或间接影响	促进农村经济发展	促进农村经济发展	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	改善农村交通出行条件	改善农村交通出行条件	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	注重生态环境保护喝水图保持	注重生态环境保护喝水图保持	10	9	还需改善
		可持续影响指标	实施和后续运行成效发挥，切实改善农村地区交通条件	改善、提升	改善、提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行方便满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

项目名称		“四好农村路”创建经费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局		实施单位	子洲县农村公路服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41	41	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41	41	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县乡农村公路的日常养护，通村公路常态化养护，促进农村公路安全畅通。			完成县乡农村公路的日常养护，通村公路常态化养护，促进农村公路安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范路	四好农村路	四好农村路	10	10	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	10	10	
		时效指标	2023 年资金支出率	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	带动农村公路向高质量发展迈进	10	9	还需促进发展
		社会效益指标	具备条件的示范村、示范路村通硬化路率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是	是	10	9	还需改善
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	20	18	少部分群众不太满意
	总分					100	96	

# 2022年“四好农村路”工程项目2023年绩效 自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况

2023年“四好农村路”市级补助资金项目202万元。“四好农村路”工程项目主要是县乡农村公路的日常养护，通村公路常态化养护，促进农村公路安全畅通。

#### 2. 项目建设内容

该项目主要用于县乡农村公路的日常养护，通村公路常态化养护，促进农村公路安全畅通。

### (二) 项目目标

## 2022年“四好农村路”创建经费工程绩效完成表

项目名称			2022年“四好农村路”市级补助资金			
主管部门			子洲县交通运输局			
资金金额			实施期资金总额：	202		
			其中：财政拨款	202		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路			全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	22.2公里	22.2公里	
		质量指标	建设工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建设年度实施计划按时完成率	100%	100%	

效益指标	经济效益指标	项目实施对当地经济带来的直接或间接影响	促进农村经济发展	促进农村经济发展	还需促进发展
	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	改善农村交通出行条件	改善农村交通出行条件	
	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	注重生态环境保护喝水图保持	注重生态环境保护喝水图保持	还需改善
	可持续影响指标	实施和后续运行成效发挥,切实改善农村地区交通条件	改善、提升	改善、提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行方便满意度	≥85%	≥85%	少部分群众不太满意

1. 总体目标：全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路。

2. 年度目标：全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况，进一步加强农村公路养护管理，提高项目资金使用效益，2023年财政投入“四好农村路”市级补助资金项目资金202万元，实际使用资金202万元，主要用于购买水泥、沥青、砂石等材料、劳务、机械和安保设施等。项目资金由施工单位和个人将发票经过局层层审核审批交财务由县财政审定直接支付。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况，进一步加强农村公路养护管理，提高项目资金使用效益，2023年财政投入“四好农村路”工程项目资金202万元，实际使用资金202万元，主要用于购买水泥、沥青、砂石等材料、劳务、机械和安保设施等。项目资金由施工单位和个人将发票经过单位层层审核审批交财务由县财政审定直接支付项目工程严格

按照交通部的要求进行施工，根据合同文件要求验收合格的实行计量支付。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

项目工程严格按照交通部的要求进行施工，根据合同文件要求验收合格的实行计量支付。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.5.31	本级财政资金	2023年苗驼路水毁抢修工程	9.98
2	2023.5.31	本级财政资金	2023年养护工程勘察设计费	9.8
3	2023.5.31	本级财政资金	苗南路最美农村路创建工程	6.8
4	2023.5.31	本级财政资金	横子路路面修补工程	7
5	2023.5.31	本级财政资金	四好公路凸面镜工程	3.92
6	2023.5.31	本级财政资金	苗驼路水毁抢修工程	7.64
7	2023.5.31	本级财政资金	四好公路田路宅分家工程	25.98
8	2023.5.31	本级财政资金	苗驼路最美农村路创建工程	3
9	2023.5.31	本级财政资金	2021年、2022年农村公路养护工程、瓜园则湾桑坪村桥梁工程	7.8
10	2023.5.31	本级财政资金	普通省道和县乡公路坑槽修补	5
11	2023.5.31	本级财政资金	四好农村路补助资金	50
12	2023.5.31	本级财政资金	里程碑百米桩敷设工程	9.8
13	2023.5.31	本级财政资金	苗驼路水毁抢修工程	7.09
14	2023.5.31	本级财政资金	三何路路面修复工程	7.19
15	2023.08.03	本级财政资金	四好农村公路省级示范县宣传牌 子米路，三何路，子南路，田淮路，横子	37.76

			路百米桩、里程碑	
16	2023.12.14	本级财政资金	横子路 K110、K104 路宅路田分家挡墙工程	3.24
		合计		202

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本单位“四好农村路”工程项目的自评根据设计的指标自评体系开展绩效自评，自评得分 94 分，自评等级为优秀。

#### 1. 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年“四好农村路”“四好农村路”市级补助资金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

(1) 时效目标:经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

(2) 成本目标:预算安排 202 万元，实际用于工程建设支出 202 万元，目标完成 100%。

(3) 产出数量目标:2023 年“四好农村路”“四好农村路”市级补助资金项目建设，项目按照既定计划 and 设计完成全部工程建设项目，在所有原材料价格、人工价格大幅上涨的情况下，项目严把原料质量关，在符合工程建设标准的前提下，想法设法节约成本，整个工程严格按照施工时间安排组织施工，项目部按照合同要求的施工时间倒排工期，整个施工进度都按照时间节点进行，提高项目效率，项目提前完工后经县公路局检测为合格工程。完成堤防修复加固，完成投资 202 万元，2023 年工程完工后，从根本上减少道路安全隐患，确保了广大人民群众出行安全。

#### 2、项目绩效结果分析

(1)、全年执行率指标满分 10 分，得分 10 分。得分的原因是年初预算数和全年执行数相符，执行率为 100%。

(2)、产出指标满分 30 分，自评得分 30 分。

其中:数量指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是通过安全生命防护工程建设基本消除临水临崖路、及交叉道口、学校、村庄的公路安全隐患，从而保证人民生命财产安全；质量指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是能够达到公路验收的合格标准；时效指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是能够及时地支付资金，年终支出率达 100%。

3、效益指标满分 40 分，自评得分 36 分。

其中:经济效益指标 10 分，得分 8 分，得分的原因是促进了经济发展，带动农村公路向高质量发展迈进，但是还不够快速地达到社会经济发展的需求；社会效益指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是具备条件的示范村、示范路村通硬化路率；生态效益指标 10 分，得分 8 分，得分的原因是交通建设符合环评审批要求，但是还需进一步改善；可持续影响指标 10 分，得分 10 分，得分的原因是巩固了示范成果。

4、满意度指标满分 20 分，自评得分 18 分。

其中:社会公众满意度 20 分，得分 18 分，得分的原因是得到了大部分群众的认可。

(二) 项目资金调整情况

无

(三) 项目管理情况

2023 年“四好农村路”“四好农村路”市级补助资金工程主要由我单位养护股负责管理：

1、开工报告的审批：严格确保工程质量和进度，满足承包合同的条件要求，审核承包商的人、料、机投入，审核施工方案的合理、可行性，审核质量保证的具体措施以及承包商质检体系情况。

2、工序控制：工序是监理日常工作及控制工程施工质量的一个重点，上道工序经全面检查确实满足有关要求或经过处理满足要求后，下道工序



的人、料、机才能进入现场。对混凝土拌和物和钢筋材料及波形钢护栏材质的相关指标进行了严格把关。

3、材料质量控制：这是监理质量控制的重点，材料的规格和质量等要严格把关，对不合格材料的坚决不准进入施工现场。

4、施工检测：在施工期间，对各施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位巡视，全过程旁站，全环节检查，现场发现质量问题并及时处理，以达到对施工质量有效的监督和管理。

5、质量检测评定：通过对各分项工程的检测，该安保工程各项指标基本上达到了要求，质量评定为合格。

#### 四、存在问题与改进措施

##### （一）存在问题

- 1、未能全面地促进经济发展。
- 2、交通建设符合环评审批要求，但是还需进一步改善。
- 3、未能达到所有群众的满意及需求。

##### （二）改进措施

- 1、应全面了解经济发展需求，全面地促进所有经济的发展。
- 2、生态效益上应高度重视，加大投入力度。
- 3、应做到切实为人民服务，让广大群众感到满意。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	刘伟	主任	子洲县农村公路服务中心	刘伟
	李文虎	副主任	子洲县农村公路服务中心	李文虎
	杨楠	副主任	子洲县农村公路服务中心	杨楠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



Handwritten signature in black ink.

2024年5月20日