

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：老君殿镇圪圪山村便民桥建设

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟 (签章)

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2024年1月21日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		老君殿镇圜圌山村便民桥建设						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圜圌山村建设便民桥 3 座，圜圌山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。			圜圌山村建设便民桥 3 座，圜圌山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设便民桥（座）	≥3	3	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤40	40	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 21 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总户数（户）	≥220	220	10	10	
			受益总人口数（人）	≥620	620	10	10	
		可持续性影响	工程使用年限（年）	≥30	30	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥98%	96%	10	8	满意度未达到预期	
总分						100	98	

# 老君殿镇圜圜山村便民桥建设项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发【2023】364 号关于下达专项资金的通知，全力推进老君殿镇圜圜山村便民桥建设工作。

2. 项目建设内容：圜圜山村建设便民桥 3 座，圜圜山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。

### (二) 项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿镇圜圜山村便民桥建设				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	40 万元			
		其中：财政拨款	40 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	圜圜山村建设便民桥 3 座，圜圜山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。			圜圜山村建设便民桥 3 座，圜圜山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设便民桥（座）	≥3	3	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		成本指标	隐患治理工程补助资金（万元）	≤40	40	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 21 日	
	效益指标	社会效益指标	受益总户数（户）	≥220	220	
			受益总人口数（人）	≥620	620	
可持续性影响	工程使用年限（年）	≥30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥98%	96%	满意度未达到预期	

1. 总体目标：圜圜山村建设便民桥 3 座，圜圜山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。

2. 年度目标：圜圜山村建设便民桥 3 座，圜圜山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

老君殿镇圜圜山村便民桥建设属于财政资金，资金共投入 40 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇老君殿镇圜圜山村便民桥建设，圜圜山村建设便民桥 3 座，圜圜山自然村 1 座、石宅河自然村 2 座。共计花费 40 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023-12-21	一般公共预算资金	老君殿镇圜圜山村便民桥建设	10
2	2023-09-26	一般公共预算资金	老君殿镇圜圜山村便民桥建设	10
3	2023-09-01	一般公共预算资金	老君殿镇圜圜山村便民桥建设	20
			合计	40

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 40 万元，全年执行数 40 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标：建设便民桥（座） $\geq 3$ ，实际建设便民桥  $\geq 3$  座，共 15 分，得 15 分；

(3) 质量指标：项目（工程）验收合格率 100%，实际项目（工程）验收合格率 100%，共 15 分，得 15 分；

(4) 时效指标：项目（工程）完成时间 2023 年 12 月底，实际 2023 年 12 月 21 日，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：隐患治理工程补助资金（万元） $\leq 40$ ，实际 40 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 社会效益指标：受益总人户数（户） $\geq 220$ ，实际受益总人户数 220 户，共 10 分，得 10 分；

受益总人口数（人） $\geq 620$ ，实际受益总人口数 620 人，共 10 分，得 10 分；

(7) 可持续性影响：工程使用年限（年） $\geq 30$ ，实际工程使用年限 30 年，共 10 分，得 10 分；

(8) 服务对象满意度指标：周围群众满意度  $\geq 98\%$ ，完成 96%，共 10 分，得 8 分。失分原因是：满意度未达到预期。

## （二）项目资金调整情况。

下达资金主要用于老君殿镇圪圪山村便民桥建设项目，无资金调整情况。

## （三）项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公

示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

#### 四、存在问题与改进措施

##### （一）存在问题

老君殿镇圈圉山村便民桥建设，项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

##### （二）改进措施

今后将对补助资金严格管理，及时发放，提高群众满意度。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
2024年1月21日

