

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目

自评项目单位：子洲县双湖峪街道办事处

项目主管部门：子洲县双湖峪街道办事处

项目单位法人代码：11610831016093569W

评价工作组负责人：马永栋 (签章)

联系人：苗行

联系电话：17691113334

评价时间：2023 年 10 月 24 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目						
主管部门及代码		双湖峪街道办事处		实施单位	双湖峪街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境。清理垃圾 4970 方			提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境。清理垃圾 4970 方				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	清理垃圾（方）	≥4500	≥4500	15	15	
			修建道路	≥200	≥200	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 10 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	25 万元	25 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥300 人	≥300 人	10	10	
		可持续影响指标	生产条件得到提高	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	≥96%	10	8	
	总分						100	98

# 双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目 2023 年绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

子财发〔2023〕223 号文件实施项目。

#### 2. 项目建设内容：

提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境，清理垃圾 4970 方。

### （二）项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目				
主管部门		双湖峪街道办事处				
资金金额		实施期资金总额：	25			
		其中：财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境。清理垃圾 4970 方			提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境。清理垃圾 4970 方		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	清理垃圾（方）	≥4500	≥4500	
			修建道路	≥200	≥200	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	
			时效指标	项目（工程）完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底
	效益指标	成本指标	预算控制数	25 万元	25 万元	
		社会效益指标	受益人口数（≥**人）	≥300 人	≥300 人	
		可持续影响指标	生产条件得到提高	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	≥97%		

1. 总体目标：

提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境，清理垃圾4970方

2. 年度目标：  
提升村民生活质量，提升村容村貌，美化人居环境，清理垃圾4970方。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目总投入为25万元，资金已于2023年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止2023年12月31日，双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目资金25万元，项目资金25万元已经全部用于双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.9.4	一般公共预算	双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目	25
合计				25

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

双湖峪街道办事处双湖峪街道办林场村环境卫生整治项目已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。，满意度指标扣 2 分、得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发〔2019〕237 号)。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评 价 人 员	马永栋	街道办主任	双湖峪街道办事处	马永栋
	胡斌	人大主任	双湖峪街道办事处	胡斌
	高晓飞	农业农村服务中心主任	双湖峪街道办事处	高晓飞
项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章)				
 2023 年 10 月 24 日				