

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：冯渠村小学恢复办学短缺资金

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全（签章）

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2024 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冯渠村小学恢复办学短缺资金						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	40	40	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 增加教学房间, 确保教学场所安全和正常使用。 2. 维修改造及基础设施扩建, 提升学习环境和教学质量。				1. 增加教学房间, 确保教学场所安全和正常使用。 2. 维修改造及基础设施扩建, 提升学习环境和教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新修平房 (间)	8	8	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成时间	2023 年 7 月底	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	维修工程补助资金 (万元)	≤40	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校服务能力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续性影响	教学条件改善程度	明显改善	明显改善	15	15	
			学习工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度 (≥ **%)	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

冯渠村小学恢复办学短缺资金项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县马岔镇人民政府“冯渠村小学恢复办学短缺资金”专项经费属于一般公共预算，实拨 40 万元，截止 2023 年 12 月 5 日全部支出。

2. 项目建设内容:

冯渠小学新修平房 8 间。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表							
项目名称		冯渠村小学恢复办学短缺资金					
主管部门		子洲县马岔镇人民政府					
资金金额		实施期资金总额:	40 万元				
		其中: 财政拨款	40 万元				
		其他资金	0				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 增加教学房间, 确保教学场所安全和正常使用。 2. 维修改造及基础设施扩建, 提升学习环境和教学质量。			1. 增加教学房间, 确保教学场所安全和正常使用。 2. 维修改造及基础设施扩建, 提升学习环境和教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	新修平房(间)	8	8		
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成时间		2023 年 7 月底	2023 年 12 月 31 日	
成本指标		维修工程补助资金(万元)		≤40	40 万元		

效益指标	社会效益指标	学校服务能力	明显提升	明显提升	
	可持续性影响	教学条件改善程度	明显改善	明显改善	
		学习工作积极性提升程度	明显提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度 (≥**%)	≥98%	96%	

1. 总体目标:

增加教学房间，确保教学场所安全和正常使用；维修改造及基础设施扩建，提升学习环境和教学质量。

2. 年度目标:

增加教学房间，确保教学场所安全和正常使用；维修改造及基础设施扩建，提升学习环境和教学质量。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政资金，冯渠村小学恢复办学短缺资金项目总投资为 40 万元，资金已于 2023 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

下达资金 40 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于冯渠村小学恢复办学短缺资金，截止 2023 年 12 月 31 日全部支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023. 12. 31	一般公共	冯渠村小学恢复办学	40

		预算资金	短缺资金	
	合计			40

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马岔镇人民政府冯渠村小学恢复办学短缺资金绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 40 分，自评得分 40 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 40 分，自评得 40 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分；2. 可持续性影响，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得 8 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办法（试行）》的通知（子财发〔2023〕292 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到预期目标。


(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日