

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：马岔村人居环境整治村容村貌提升

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2023 年 11 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		马岔村人居环境整治村容村貌提升						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	40	40	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全村人居环境提升治理, 河畔垃圾治理及清运 200 方。 , 路边树木进行修剪除草长 5000 米, 树木修剪 2000 颗。 广场围墙灯具更换 20 个, 更换街心花园石桌凳 2 套更换广场穿廊一套。翻新文化墙长 60 米宽 2.5 米, 改造绿化街心花园 900 平米, 路灯 20 盏;红白理事维修改造围栏长 7 米宽, 宽 2、高 3 米, 回填土方 70 方, 混凝土 3 方, 30 波纹管 10 米;帮畔塌陷维修长 6, 米宽 2, 高 5 米, 混凝土 10 方;猛咕噜道路维修长 8 米, 宽 1.5 米, 高 3 米, 回填土方 30 方, 波纹管 15 米。</p>			<p>全村人居环境提升治理, 河畔垃圾治理及清运 200 方。 , 路边树木进行修剪除草长 5000 米, 树木修剪 2000 颗。 广场围墙灯具更换 20 个, 更换街心花园石桌凳 2 套更换广场穿廊一套。翻新文化墙长 60 米宽 2.5 米, 改造绿化街心花园 900 平米, 路灯 20 盏;红白理事维修改造围栏长 7 米宽, 宽 2、高 3 米, 回填土方 70 方, 混凝土 3 方, 30 波纹管 10 米;帮畔塌陷维修长 6, 米宽 2, 高 5 米, 混凝土 10 方;猛咕噜道路维修长 8 米, 宽 1.5 米, 高 3 米, 回填土方 30 方, 波纹管 15 米。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量(方)	≥200	200	5	5	
			路边树木进行修剪除草长(米)	≥5000	5000	5	5	
			树木修剪(颗)	≥2000	2000	5	5	
			围墙灯具(个)	≥20	20	5	5	
			石桌凳(套)	≥2	2	2	2	
			文化墙长(米)	≥60	60	3	3	
			改造绿化街心花园(平米)	≥900	900	5	5	
			路灯(盏)	≥20	20	2	2	
			改造围栏长(米)	≥7	7	3	3	
			波纹管长(米)	≥25	25	5	5	
			帮畔及道路维修长(米)	≥14	14	5	5	
			回填土方(方)	≥100	100	5	5	

			混凝土（方）	≥33	33	5	5	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤40	40	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益农民户数（户）	≥690	690	5	5	
其中：扶持带动脱贫户（含监测户）户数（户）			≥18	18	5	5		
可持续影响指标		项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	100%	99%	5	3	
总分						100	98	

马岔村人居环境整治村容村貌提升项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子巩衔组发[2023]51 号(市一)、子财发[2023]603 号文件对马岔村人居环境整治村容村貌提升项目,项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示,公示 10 天无异议后,以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案,通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容:

全村人居环境提升治理,河畔垃圾治理及清运 200 方。路边树木进行修剪除草长 5000 米,树木修剪 2000 颗。广场围墙灯具更换 20 个,更换街心花园石桌凳 2 套更换广场穿廊一套。翻新文化墙长 60 米宽 2.5 米,改造绿化街心花园 900 平米,路灯 20 盏;红白理事维修改造围栏长 7 米宽,宽 2、高 3 米,回填土方 70 方,混凝土 3 方,30 波纹管 10 米;帮畔塌陷维修长 6,米宽 2,高 5 米,混凝土 10 方;猛咕噜道路维修长 8 米,宽 1.5 米,高 3 米,回填土方 30 方,波纹管 15 米。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费(项目)绩效完成表		
项目名称	马岔村人居环境整治村容村貌提升	
主管部门	子洲县马岔镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额:	40 万元
	其中:财政拨款	40 万元
	其他资金	0
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	全村人居环境提升治理,河畔垃圾治理及清运 200 方。路边树木进行修剪除草长 5000	全村人居环境提升治理,河畔垃圾治理及清运 200 方。路边树木进行修剪除

	米，树木修剪 2000 颗。广场围墙灯具更换 20 个，更换街心花园石桌凳 2 套更换广场穿廊一套。翻新文化墙长 60 米宽 2.5 米，改造绿化街心花园 900 平方米，路灯 20 盏；红白理事维修改造围栏长 7 米宽，宽 2、高 3 米，回填土方 70 方，混凝土 3 方，30 波纹管 10 米；帮畔塌陷维修长 6，米宽 2，高 5 米，混凝土 10 方；猛咕噜道路维修长 8 米，宽 1.5 米，高 3 米，回填土方 30 方，波纹管 15 米。		草长 5000 米，树木修剪 2000 颗。广场围墙灯具更换 20 个，更换街心花园石桌凳 2 套更换广场穿廊一套。翻新文化墙长 60 米宽 2.5 米，改造绿化街心花园 900 平方米，路灯 20 盏；红白理事维修改造围栏长 7 米宽，宽 2、高 3 米，回填土方 70 方，混凝土 3 方，30 波纹管 10 米；帮畔塌陷维修长 6，米宽 2，高 5 米，混凝土 10 方；猛咕噜道路维修长 8 米，宽 1.5 米，高 3 米，回填土方 30 方，波纹管 15 米。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成 值	未完成因原和改进措施
	产出 指标	数量指标	清理垃圾数量 (方)	≥200	200	
			路边树木进行修 剪除草长(米)	≥5000	5000	
			树木修剪(颗)	≥2000	2000	
			围墙灯具(个)	≥20	20	
			石桌凳(套)	≥2	2	
			文化墙长(米)	≥60	60	
			改造绿化街心花 园(平米)	≥900	900	
			路灯(盏)	≥20	20	
			改造围栏长(米)	≥7	7	
			波纹管长(米)	≥25	25	
			帮畔及道路维修 长(米)	≥14	14	
			回填土方(方)	≥100	100	
			混凝土(方)	≥33	33	
	质量指标	资金合规率	100%	100%		
时效指标	项目(工程)完 成及时率(≥ **%)	100%	100%			

		成本指标	预算控制数(万元)	≤40	40	
效益指标	社会效益指标		受益农户数(户)	≥690	690	
			其中:扶持带动脱贫户(含监测户)户数(户)	≥18	18	
	可持续影响指标	项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	100%	99%		

1、总体目标:

全村人居环境提升治理,河畔垃圾治理及清运 200 方。 , 路边树木进行修剪除草长 5000 米, 树木修剪 2000 颗。 广场围墙灯具更换 20 个, 更换街心花园石桌凳 2 套更换广场穿廊一套。 翻新文化墙长 60 米宽 2.5 米, 改造绿化街心花园 900 平米, 路灯 20 盏;红白理事维修改造围栏长 7 米宽, 宽 2、高 3 米, 回填土方 70 方, 混凝土 3 方, 30 波纹管 10 米:帮畔塌陷维修长 6, 米宽 2, 高 5 米, 混凝土 10 方;猛咕噜道路维修长 8 米, 宽 1.5 米, 高 3 米, 回填土方 30 方, 波纹管 15 米。

2.年度目标:

全村人居环境提升治理,河畔垃圾治理及清运 200 方。 , 路边树木进行修剪除草长 5000 米, 树木修剪 2000 颗。 广场围墙灯具更换 20 个, 更换街心花园石桌凳 2 套更换广场穿廊一套。 翻新文化墙长 60 米宽 2.5 米, 改造绿化街心花园 900 平米, 路灯 20 盏;红白理事维修改造围栏长 7 米宽, 宽 2、高 3 米, 回填土方 70 方, 混凝土 3 方, 30 波纹管 10 米:帮畔塌陷维修长 6, 米宽 2, 高 5 米, 混凝土 10 方;猛咕噜道路维修长 8 米, 宽 1.5 米, 高 3 米, 回填土方 30 方, 波纹管 15 米。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为乡村振兴衔接资金，马岔村人居环境整治村容村貌提升项目总投资投入为 40 万元，资金已于 2023 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，马岔村人居环境整治村容村貌提升项目资金 40 万元，项目资金 40 万元已经全部用于马岔村人居环境整治村容村貌提升。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(三) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023. 11. 20	一般公共预算资金	马岔村人居环境整治村容村貌提升	36
2	2023. 12. 20	一般公共预算资金	马岔村人居环境整治村容村貌提升	4
合计				40

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马岔镇人民政府马岔村人居环境整治村容村貌提升绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 70 分，自评得分 70 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 55 分，年度预期与实际完成值一致得 55 分。2. 时效指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。3. 质量指标，共 5 分，年度预期与实际

完成值一致得 5 分。4. 成本指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 15 分，自评得分 15 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。2. 可持续影响指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 5 分，自评得分 5 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 3 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办法（试行）》的通知（子财发〔2022〕292 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众知晓率及满意率达底，达不到预期目标。

（二）改进措施

加强对人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日