

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：牛家沟村新时代文明实践站

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		牛家沟村新时代文明实践站							
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10	
		其中:财政拨款	3	3	100%	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我乡涉及的 18 座问题厕所进行整改, 并建立长效管护机制。改善马岔镇农村环境质量, 打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。				对我乡涉及的 18 座问题厕所进行整改, 并建立长效管护机制。改善马岔镇农村环境质量, 打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农村问题厕所整改数量 (座)	≥18	18	10	10		
			质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目启动时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
				项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	成本指标	预算控制数 (万元)	≤3	3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数 (户)	18	18	10	10		
			受益人口数 (人)	43	43	10	10		
			减少排放量每年 (吨)	≥2.2	2.2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度 (≥**%)	≥95%	93%	10	8		
总分						100	98		

牛家沟村新时代文明实践站 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

牛家沟村新时代文明实践站为专项经费属于一般公共预算，实拨 3 万元，截止 2023 年 12 月 31 日全部支出。

2. 项目建设内容:

对我乡涉及的 18 座问题厕所进行整改，并建立长效管护机制。改善马岔镇农村环境质量，打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		牛家沟村新时代文明实践站				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	3			
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对我乡涉及的 18 座问题厕所进行整改，并建立长效管护机制。改善马岔镇农村环境质量，打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。			对我乡涉及的 18 座问题厕所进行整改，并建立长效管护机制。改善马岔镇农村环境质量，打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	农村问题厕所整改数量（座）	≥18	18	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	项目启动时间		2023 年 5 月	2023 年 5 月
	项目完成时间			2023 年 12 月	2023 年 12 月	
效	成本指标	预算控制数（万	≤3	3		

益 指 标	社会效益指 标	元)			
		受益农户户数 (户)	18	18	
		受益人口数(人)	43	43	
	减少排放量每年 (吨)	≥2.2	2.2		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	涉及群众满意 度(≥**%)	≥95%	93%	

1. 总体目标:

对我乡涉及的 18 座问题厕所进行整改, 并建立长效管护机制。改善马岔镇农村环境质量, 打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。

2. 年度目标:

对我乡涉及的 18 座问题厕所进行整改, 并建立长效管护机制。改善马岔镇农村环境质量, 打造幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于一般公共预算接资金, 牛家沟村新时代文明实践站总投入为 3 万元, 资金已于 2023 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日, 牛家沟村新时代文明实践站资金 3 万元, 项目资金 3 万元已经全部用于新建生产道路建设项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用, 资金拨付严格审批程序。按照程序执行, 开会、公示、验收等, 保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管, 无违规、挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 10. 26	一般公共预算	牛家沟村新时代文明实践站	3
合计				3

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府牛家沟村新时代文明实践站项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。满意度指标扣 2 分、得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全

