

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：马岔镇人居环境整治村容村貌提升

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：**11610831016093475E**

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：**15591252323**

评价时间：2023 年 11 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		马岔镇人居环境整治村容村貌提升						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府 (166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	40	40	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 马分村清运建筑垃圾等 200 吨, 戏楼沟河道脏乱差治理长 800 米、宽 4 米, 道路挡墙建设 2 公里, 高 0.8 米; 村内绿化 13 公里, 投资 20 万元; 2. 续家湾杜家沟和武家沟 2 个自然村新建拦水带 1 公里, 排水边沟 500 米、高 0.5 米、铺底宽 1 米。				1. 马分村清运建筑垃圾等 200 吨, 戏楼沟河道脏乱差治理长 800 米、宽 4 米, 道路挡墙建设 2 公里, 高 0.8 米; 村内绿化 13 公里, 投资 20 万元; 2. 续家湾杜家沟和武家沟 2 个自然村新建拦水带 1 公里, 排水边沟 500 米、高 0.5 米、铺底宽 1 米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村 (个)	2	2	7	7	
			清理垃圾数量 (吨)	≥200	200	8	8	
			道路挡墙 (公里)	≥2	2	8	8	
			排污管涵 (米)	≥800	800	7	7	
			排洪边沟长 (米)	≥400	400	5	5	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数 (万元)	≤40	40	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益农民户数 (户)	≥1190	1190	10	10	
			其中:扶持带动脱贫户 (含监测户) 户数 (户)	≥94	94	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后的环境卫生状况改善程度	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	100%	99%	10	8	
总分						100	98	

马岔镇人居环境整治村容村貌提升项目2023年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

根据子巩衔组发[2023]31号（市二）、子财发[2023]223号文件对马岔镇人居环境整治村容村貌提升项目，项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示，公示10天无异议后，以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案，通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容：

1. 马分村清运建筑垃圾等200吨，戏楼沟河道脏乱差治理长800米、宽4米，道路挡墙建设2公里，高0.8米；村内绿化13公里，投资20万元；

2. 续家湾杜家沟和武家沟2个自然村新建拦水带1公里，排水边沟500米、高0.5米、铺底宽1米。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表		
项目名称	马岔镇人居环境整治村容村貌提升	
主管部门	子洲县马岔镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额：	40万元
	其中：财政拨款	40万元
	其他资金	0
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1. 马分村清运建筑垃圾等200吨，戏楼沟河道脏乱差治理长800米、宽4米，道路挡墙建设2公里，高0.8米；村内绿化13公里，投资20万元； 2. 续家湾杜家沟和武家沟2个自然村新建	1. 马分村清运建筑垃圾等200吨，戏楼沟河道脏乱差治理长800米、宽4米，道路挡墙建设2公里，高0.8米；村内绿化13公里，投资20万元； 2. 续家湾杜家沟和武家沟2个自然村新

	拦水带 1 公里,排水边沟 500 米、高 0.5 米、铺底宽 1 米。			建拦水带 1 公里,排水边沟 500 米、高 0.5 米、铺底宽 1 米。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成 值	未完成因原和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及行政村(个)	2	2	
			清理垃圾数量 (吨)	≥200	200	
			道路挡墙(公里)	≥2	2	
			排污管涵(米)	≥800	800	
			排洪边沟长(米)	≥400	400	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤40	40	
	效益 指标	社会效益指标	受益农民户数 (户)	≥1190	1190	
			其中:扶持带动 脱贫户(含监测 户)户数(户)	≥94	94	
		可持续影响 指标	项目实施后的环 境卫生状况改善 程度	明显改善	明显改 善	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度(≥**%)	100%	99%	

1、总体目标:

1. 马分村清运建筑垃圾等 200 吨,戏楼沟河道脏乱差治理长 800 米、宽 4 米,道路挡墙建设 2 公里,高 0.8 米;村内绿化 13 公里,投资 20 万元;

2. 续家湾杜家沟和武家沟 2 个自然村新建拦水带 1 公里,排水边沟 500 米、高 0.5 米、铺底宽 1 米。

2. 年度目标:

1. 马分村清运建筑垃圾等 200 吨,戏楼沟河道脏乱差治理长 800 米、

宽 4 米，道路挡墙建设 2 公里，高 0.8 米；村内绿化 13 公里，投资 20 万元；

2. 续家湾杜家沟和武家沟 2 个自然村新建拦水带 1 公里，排水边沟 500 米、高 0.5 米、铺底宽 1 米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为乡村振兴衔接资金，马岔镇人居环境整治村容村貌提升项目总投资投入为 40 万元，资金已于 2023 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 10 月 26 日，马岔镇人居环境整治村容村貌提升项目资金 40 万元，项目资金 40 万元已经全部用于马岔镇人居环境整治村容村貌提升。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 8. 31	一般公共预算资金	马岔镇人居环境整治村容村貌提升	20
2	2023. 10. 26	一般公共预算资金	马岔镇人居环境整治村容村貌提升	20
			合计	40

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马岔镇人民政府马岔镇人居环境整治村容村貌提升绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 60 分，自评得分 60 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 35 分，年度预期与实际完成值一致得 35 分。2. 时效指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 20 分，自评得分 20 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。2. 可持续影响指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办法（试行）》的通知（子财发〔2022〕292 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众知晓率及满意率达底，达不到预期目标。

（二）改进措施

加强对人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日