

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：续家湾村文化广场建设补助

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全（签章）

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2024 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		续家湾村文化广场建设补助						
主管部门及代码		子洲县马岔镇人民政府(166001)			实施单位	子洲县马岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	35	35	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为群众免费提供娱乐场所,开展群众精神文明健康活动,并给群众文娱活动提供场所。 2. 文化广场承担着向群众宣传文化教育作用,提高群众的文化素质,丰富人民的精神物质。			1. 为群众免费提供娱乐场所,开展群众精神文明健康活动,并给群众文娱活动提供场所。 2. 文化广场承担着向群众宣传文化教育作用,提高群众的文化素质,丰富人民的精神物质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清理土方(立方)	≥17400	17400	5	5	
			排水沟(米)	≥20	20	5	5	
			铺设下水管道(米)	≥50	50	5	5	
			广场面积(平方米)	≥2200	2200	5	5	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目(工程)完成时间	2023年9月31日前	2023年9月31日前	10	10		
	成本指标	预算控制数(万元)	≤35	35	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续性影响	改善群众文化活动环境	明显改善	明显改善	10	10	
提升人民群众文化素质			明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度(≥**%)	≥98%	96%	10	8		
总分						100	98	

续家湾村文化广场建设补助项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县马岔镇人民政府“续家湾村文化广场建设补助”专项经费属于一般公共预算，实拨 35 万元，截止 2023 年 12 月 31 日全部支出。

2. 项目建设内容:

续家湾村文化广场建设。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表						
项目名称		续家湾村文化广场建设补助				
主管部门		子洲县马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	35 万元			
		其中: 财政拨款	35 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 为群众免费提供娱乐场所, 开展群众精神文明健康活动, 并给群众文娱活动提供场所。 2. 文化广场承担着向群众宣传文化教育作用, 提高群众的文化素质, 丰富人民的精神物质。			1. 为群众免费提供娱乐场所, 开展群众精神文明健康活动, 并给群众文娱活动提供场所。 2. 文化广场承担着向群众宣传文化教育作用, 提高群众的文化素质, 丰富人民的精神物质。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	清理土方 (立方)	≥ 17400	17400	
			排水沟 (米)	≥ 20	20	
			铺设下水管道 (米)	≥ 50	50	
			广场面积 (平方米)	≥ 2200	2200	
质量指标	项目 (工程) 验	100%	100%			

			收合格率			
		时效指标	项目（工程）完成时间	2023年9月31日前	2023年9月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤35	35	
效益指标		社会效益指标	社会服务能力	明显提升	明显提升	
	可持续性影响		改善群众文化活动现场环境	明显改善	明显改善	
			提升人民群众文化素质	明显提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度（≥**%）	≥98%	96%		

1. 总体目标：

为群众免费提供娱乐场所，开展群众精神文明健康活动，并给群众文艺活动提供场所；文化广场承担着向群众宣传文化教育作用，提高群众的文化素质，丰富人民的精神物质。

2. 年度目标：

为群众免费提供娱乐场所，开展群众精神文明健康活动，并给群众文艺活动提供场所；文化广场承担着向群众宣传文化教育作用，提高群众的文化素质，丰富人民的精神物质。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政资金，续家湾村文化广场建设补助项目总投入为35万元，资金已于2023年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

下达资金35万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于续家湾村文化广场建设补助，截止2023年12月31日全部支出。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公

开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 9. 21	一般公共预算资金	续家湾村文化广场建设补助	35
合计				35

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县马岔镇人民政府续家湾村文化广场建设补助绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 88 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分；2. 可持续性影响，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 8 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局关于印发《子洲县财政支出专项资金绩效评价管理办法（试行）》的通知（子财发〔2022〕292号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到预期目标。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日