

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：续家湾村道路隐患治理工程

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		续家湾村道路隐患治理工程项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施单位	马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展； 2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。 3. 杜家沟自然村主干道隐患治理长 50 米，高 30 米，土方 6 万方。			1. 方便人民群众日常出行和生产发展； 2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。 3. 杜家沟自然村主干道隐患治理长 50 米，高 30 米，土方 6 万方。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隐患治理（米）	≥50	50	10	10	
			高(米)	≥30	30	10	10	
			土方(万方)	≥6	6	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数（万元）	≤20	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	收益总人口数(人)	≥482	485	10	10	
			直接收益脱贫人口（含监测对象）人数(人)	≥64	64	8	8	
		可持续影响指标	明显提升	明显提升	明显改善	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	99%	99%	10	9		
总分					100	99		

续家湾村道路隐患治理工程 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

根据子巩衔组发[2023] 40 号（中二）、子财发[2023]365 号文件对续家湾村道路隐患治理，项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示，公示 10 天无异议后，以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案，通过各级审查备案后开始实施。

2. 项目建设内容:

杜家沟自然村主干道隐患治理长 50 米，高 30 米，土方 6 万方。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		续家湾村道路隐患治理工程				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	20			
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村交通状况, 提升生产能力, 服务群众, 保障群众利益。 3. 杜家沟自然村主干道隐患治理长 50 米, 高 30 米, 土方 6 万方。			1. 方便人民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村交通状况, 提升生产能力, 服务群众, 保障群众利益。 3. 杜家沟自然村主干道隐患治理长 50 米, 高 30 米, 土方 6 万方。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	隐患治理 (米)	≥50	50	
			高(米)	≥30	30	
			土方(万方)	≥6	6	
质量指标	项目 (工程) 验	≥100%	≥100%			

		收合格率 (100%)			
	时效指标	项目(工程)验收合格率 (100%)	≥100%	≥100%	
效益指标	成本指标	预算控制数	≤20	20	
	社会效益指标	收益总人口数 (人)	≥482	485	
		直接收益脱贫人口 (含监测对象)人数(人)	≥64	64	
	可持续影响指标	明显提升	明显提升	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	99%	99%	

1. 总体目标:

方便人民群众日常出行和生产发展;改善农村交通状况,提升生产能力,服务群众,保障群众利益。杜家沟自然村主干道隐患治理长50米,高30米,土方6万方。

2. 年度目标:

完善基础设施项目,改善农村交通状况,提升生产能力,便民服务群众,维护村容村貌,增加农民收入,保障群众利益。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金,续家湾村道路隐患治理工程总投入为20万元,资金已于2023年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止2023年8月31日,续家湾村道路隐患治理工程资金20万元,项目资金20万元已经全部用于新建生产道路建设项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑

付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.8.31	一般公共预算	续家湾村道路隐患治理	20
			合计	20

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府续家湾村道路隐患治理工程项目目标已完成，绩效自评得分 99 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 55 分，自评得分 55 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。2. 时效指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。3. 质量指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标，共 10 分，年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 25，自评得分 25 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 18 分，年度预期与实际完成值一致得 18 分。2. 可持续影响指标，共 7 分，年度预期与实际完成值一致得 7 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 9 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县马岔镇人民政府问卷调查情况，得 9 分。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日