

附件：

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型： 项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目

自评项目单位： 子洲县农业农村局

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 116108310160932489

评价工作组负责人： 叶雄 ( 签章 )

联系人： 李星晨

联系电话： 18392297147

评价时间： 2024 年 3 月 22 日



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1、根据中央、省、市有关决策部署，把数量服从质量、进度服从质量、求好不求快的原则要求贯穿始终，坚持因地制宜、科学布局、建管并重、长效运行。 2、谁建设、谁监管，谁所有、谁管护。 3、数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明。			目标：1、根据中央、省、市有关决策部署，把数量服从质量、进度服从质量、求好不求快的原则要求贯穿始终，坚持因地制宜、科学布局、建管并重、长效运行。 2、谁建设、谁监管，谁所有、谁管护。 3、数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高标准农村公共厕所(座)	1	1	10	10	
			主体框架薄壁轻钢龙骨墙体、顶部填充厚(毫米)	80	80	5	5	
			设置厕位(男、女各)	2	2	5	5	
			设置工作间(间)	1	1	5	5	
			设置无障碍设施厕位(个)	1	1	5	5	
		成本指标	成本控制(万元)	≤15	15	5	5	
		时效指标	完成时间	2023.12.31前	2023.12.31前	5	5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数(户)	≥93	93	10	10	
		社会效益指标	受益人口数(人)	≥300	300	10	10	
			减少排放量每年(吨)	≥10	10	5	5	
	可持续影响指标	项目持续收益年限(年)	≥10	10	5	5		
满意度指	服务对象	受益贫困人口满	≥98%	98%	10	10		



标	满意度指 标	意度					
总分						100	100

## 瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

##### 1. 项目基本情况：

瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，根据子财发〔2023〕224号文件下达，资金下达15万元，用于瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目。

##### 2. 项目建设内容：

根据中央、省、市有关决策部署，把数量服从质量、进度服从质量、求好不求快的原则要求贯穿始终，坚持因地制宜、科学布局、建管并重、长效运行。谁建设、谁监管，谁所有、谁管护。数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明。

#### (二) 项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目	
主管部门		子洲县农业农村局	
资金金额		实施期资金总额：	15 万元
		其中：财政拨款	15 万元
		其他资金	
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	目标：1、根据中央、省、市有关决策部署，把数量服从质量、进度服从质量、求好不求快的原则要求贯穿始终，坚持因地制宜、科学布局、建管并重、长效运行。 2、谁建设、谁监管，谁所有、谁管护。		目标：1、根据中央、省、市有关决策部署，把数量服从质量、进度服从质量、求好不求快的原则要求贯穿始终，坚持因地制宜、科学布局、建管并重、长效运行。 2、谁建设、谁监管，谁所有、谁管护。



			3、数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明。			
			3、数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农村公共厕所（座）	1	1	
			主体框架薄壁轻钢龙骨墙体、顶部填充厚（毫米）	80	80	
			设置厕位（男、女各）	2	2	
			设置工作间（间）	1	1	
			设置无障碍设施厕位（个）	1	1	
		成本指标	成本控制（万元）	≤15	15	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31 前	
	质量指标	验收合格率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数（户）	≥93	93	
			受益人口数（人）	≥300	300	
			减少排放量每年（吨）	≥10	10	
		可持续影响指标	项目持续收益年限（年）	≥10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%		

### 1. 总体目标：

根据中央、省、市有关决策部署，把数量服从质量、进度服从质量、求好不求快的原则要求贯穿始终，坚持因地制宜、科学布局、建管并重、长效运行。谁建设、谁监管，谁所有、谁管护。数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明。

### 2. 年度目标：

根据中央、省、市有关决策部署，把数量服从质量、进度服从质量、求好不求快的原则要求贯穿始终，坚持因地制宜、科学布局、建管并重、长效运行。谁建设、谁监管，谁所有、谁管护。数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明。



## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目总投入 15 万元, 财政衔接资金 15 万元, 无自筹资金等。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目支出 15 万元, 全部用于瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

资金通过财政集中支付, 实行财政收支管理、资金报账制、实行合同管理制度。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023. 12. 22	项目预算	公厕建设项目	15
合计				15

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目支出绩效自评得分 100 分, 等级“优”。

从预算执行率得分情况看, 此项综合评价满分为 10 分, 自评得 10 分(占该项满分值的 100%)

从产出指标得分情况看, 此项综合评价满分为 50 分, 自评得 50 分(占该项满分值的 100%)。

从效益指标得分情况看, 此项综合评价满分为 30 分, 自评得 30 分(占该项满分值的 100%)

从满意度指标得分情况看, 此项综合评价满分为 10 分, 自评得 10 分(占该项满分值的 100%)。



(二) 项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于瓜园则湾便民服务中心草湾村公厕建设项目，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。


有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无。

(二) 改进措施 无。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	叶雄	局长	子洲县农业农村局	
	苗建成	副局长	子洲县农业农村局	苗建成
	李星晨	财务	子洲县农业农村局	李星晨

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年3月22日