

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 设施农业建设项目

自评项目单位： 子洲县农业农村局

项目主管部门： 子洲县农业农村局

项目单位法人代码： 116108310160932489

评价工作组负责人： 叶雄 (签章)

联系人： 李星辰

联系电话： 18392297147

评价时间： 2024 年 3 月 22 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		子洲县 2023 年设施农业建设项目						
主管部门及代码		136001-子洲县农业农村局		实施单位	子洲县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在水地湾乡唐渠村新建 3 个日光温室共 1760 平方米，塑料拱棚 1500 平方米。			在水地湾乡唐渠村新建 3 个日光温室共 1760 平方米，塑料拱棚 1500 平方米。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建日光温室 (平方米)	3260	3260	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月底	2022 年 6 月 底	10	10	
		成本指标	补助标准 (元/ 平方米)	75	75	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益防止返贫 监测对象户数 (户)	≥ 3	3	10	10	
		经济效益 指标	提供蔬菜新鲜 度，增加菜农的 经济收入	$\geq 20\%$	20%	5	5	
			带动增加防止 返贫监测对象 全年总收入 (万 元)	≥ 0.5	0.5	5	5	
	可持续效 益指标	工程设计使用 年限 (年)	≥ 15	15	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意 度	$\geq 98\%$	98%	10	10	满意度不足
总分					100	100		

设施农业建设项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

子洲县中设施农业建设项目为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，根据子财发〔2023〕48号文件下达，资金下达15万元，用于设施农业建设项目。

2. 项目建设内容：

在水地湾乡唐渠村新建3个日光温室共1760平方米，塑料拱棚1500平方米。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县 2023 年设施农业建设项目				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额		实施期资金总额：	15 万元			
		其中：财政拨款	15 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在水地湾乡唐渠村新建3个日光温室共1760平方米，塑料拱棚1500平方米。			在水地湾乡唐渠村新建3个日光温室共1760平方米，塑料拱棚1500平方米。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新建日光温室（平方米）	3260	3260	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月底	2022年6月底	

	成本指标	补助标准 (元/平方米)	75	75	
效益指标	社会效益指标	受益防止返贫监测对象户数 (户)	≥ 3	3	
	经济效益指标	提供蔬菜新鲜度, 增加菜农的经济收入	$\geq 20\%$	20%	
		带动增加防止返贫监测对象全年总收入 (万元)	≥ 0.5	0.5	
	可持续效益指标	工程设计使用年限 (年)	≥ 15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 98\%$	98%	

1. 总体目标:

在水地湾乡唐渠村新建 3 个日光温室共 1760 平方米, 塑料拱棚 1500 平方米。

2. 年度目标:

在水地湾乡唐渠村新建 3 个日光温室共 1760 平方米, 塑料拱棚 1500 平方米。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 总投入情况分析。

子洲县设施农业建设项目总投入 15 万元, 财政衔接资金 15 万元, 无自筹资金等。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

子洲县设施农业建设项目支出 15 万元, 全部用于子洲县设施农业建设项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

资金通过财政集中支付, 实行财政收支管理、资金报账制、实行合同管理制度。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
----	------	------	----	-----------

1	2023.06.27	项目预算	设施农业建设	15
		合计		15

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县设施农业建设项目支出绩效自评得分 100 分，等级“优”。

从预算执行率得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分(占该项满分值的 100%)

从产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 50 分，自评得 50 分(占该项满分值的 100%)。

从效益指标得分情况看，此项综合评价满分为 30 分，自评得 30 分(占该项满分值的 100%)

从满意度指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分(占该项满分值的 100%)。

(二) 项目资金调整情况。

全面实施预算管理专项经费，主要用于子洲县设施农业建设项目，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。


有制定相关项目建设管理制度及项目资金使用办法。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无。

(二) 改进措施 无。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	叶雄	局长	子洲县农业农村局	
	苗建成	副局长	子洲县农业农村局	苗建成
	李星晨	财务	子洲县农业农村局	李星晨

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年3月2日