

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：高标准农田建设上图入库项目

自评项目单位：子洲县农业综合开发建设中心

项目主管部门：子洲县农村农业局

项目单位法人代码：126108317979142202

评价工作组负责人：艾绍兴（签章）

联系人：韩秀琴

联系电话：13468747654

评价时间：2024年3月20日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021--2022 年旱作农业高标准农田项目 1.72 万亩、上图入库						
主管部门及代码		136020 子洲县农村农业局			实施单位	子洲县农业综合开发建设中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	1.95	97.5%	10	97.5%	9	
	其中：财政拨款	2	1.95	97.5%	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>在项目施工的过程中，农建中心加强对项目建设管理，坚持每天下到工地指导工作，对项目建设不合理的地方提出意见，加强工程质量的提升，指导工程建设，确保项目工程完成年度目标任务。促进农业增效、农民增收。</p>				<p>2023 年补建 2022 年高标准农田任务 5000 亩，涉及马蹄沟镇小沟则村，三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村，电市镇赵寨村、杨兴庄村等 3 个乡镇 8 个行政村。截至目前，已完成建设任务 5000 亩，完成工程进度 100%</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023 年补建 2022 年高标准农田任务 5000 亩，涉及马蹄沟镇小沟则村，三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村，电市镇赵寨村、杨兴庄村等 3 个乡镇 8 个行政村。截至目前，已完成建设任务 5000 亩，完成工程进度 100%	2	已完成	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
		成本指标	高标准农田建设实施成本	≤100	全部完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农民耕地条件得到有效改善，	改善村容村貌	效果显著	15	15	
		社会效益指标	带动农户增收比例	≥5%	已实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100	99	

2021--2022 年旱作农业高标准农田项目 1.72 万亩、 上图入库绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

高标准农田建设项目和旱作农业项目是市县高度关注的民生工程之一。农综中心积极沟通协调参建各方工作，加强与业主乡（镇）工程建设的协调配合，重点抓好前期调研，中途的设计、图审，工程预算、招标工作。在项目施工的过程中，农综中心加强对项目建设管理，坚持每天下到工地指导工作，对项目建设不合理的方面提出意见，加强工程质量的提升，在多次召开的工程调度会上，汇报、分析工程建设情况，指导工程建设，确保项目工程完成年度目标任务。

2. 项目建设内容:

2023 年补建 2022 年高标准农田任务 5000 亩，涉及马蹄沟镇小沟则村，三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村，电市镇赵寨村、杨兴庄村等 3 个乡镇 8 个行政村。截至目前，已完成建设任务 5000 亩，完成工程进度 100%

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2021--2022年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库				
主管部门		子洲县农村农业局				
资金金额		实施期资金总额:	2万元			
		其中:财政拨款	2万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2023年补建2022年高标准农田任务5000亩,涉及马蹄沟镇小沟则村,三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村,电市镇赵寨村、杨兴庄村等3个乡镇8个行政村。截至目前,已完成建设任务5000亩,完成工程进度100%			已全部完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	2023年补建2022年高标准农田任务5000亩,涉及马蹄沟镇小沟则村,三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村,电市镇赵寨村、杨兴庄村等3个乡镇8个行政村。截至目前,已完成建设任务5000亩,完成工程进度100%	2	已完成	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日前	按时完成	
		成本指标	高标准农田建设实施成本	≤100	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	农民耕地条件得到有效改善,	改善村容村貌	效果显著	
		社会效益指标	农产业发展带动农户增收比例	≥5%	已实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	满意		

1. 总体目标：在项目施工的过程中，农建中心加强对项目建设管理，坚持每天下到工地指导工作，对项目建设不合理的地方提出意见，加强工程质量的提升，在多次召开的工程调度会上，汇报、分析工程建设情况，指导工程建设，确保项目工程完成年度目标任务。

2. 年度目标：2023 年农综中心补建 2022 年高标准农田任务 5000 亩，涉及马蹄沟镇小沟则村，三川口镇尚家沟村、侯石畔村、川崖根村、马家沟村、蛇沟村，电市镇赵寨村、杨兴庄村等 3 个乡镇 8 个行政村，截至目前，已完成建设任务 5000 亩，完成工程进度 100%。

（一）项目资金总投入情况分析。

2021--2022 年旱作农业高标准农田项目 1.72 万亩、上图入库资金为一般公共预算资金 2 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

1.95 万元全部用于 2021--2022 年旱作农业高标准农田项目 1.72 万亩、上图入库测绘服务。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目资金严格按照预算执行，收入支出完全遵守中心财务制度管理，加强了对收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 12. 27	一般公共预算	测绘服务费	1.95
	合 计			1.95

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

23年2021--2022年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库自评整体评价为支付及时，记账及时，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分100分，自评得分为99分，优秀等级。。

自评主要涉及资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标4个方面，具体如下：

资金管理主要从资金支付率和及时性评价，共10分，得9分，占总分得9%；

产出指标主要从绩效目标实现情况、按进度支付和成本控制等方面进行评价，共45分，自评得45分，占总分得45%。

效益指标主要从社会效益进行评价，共35分，自评得35分，占总分的35%。

满意度指标主要从服务对象对象满意度进行评价，共10分，自评得10分，占总分得10%。

（二）项目资金调整情况。

无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准随意改变用途，拨付真实有效，对专项资金加强监督管理，不定期进行督察，确保项目资金安全高效。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

无。

(二) 改进措施

无。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	艾绍兴	主任	子洲县农业综合开发建设中心	艾绍兴
	曹亚莉	副主任	子洲县农业综合开发建设中心	曹亚莉
	韩秀琴	干部	子洲县农业综合开发建设中心	韩秀琴
	李康	干部	子洲县农业综合开发建设中心	李康

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年3月20日