

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目

自评项目单位：子洲县林业局

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：11610831016093264Y

评价工作组负责人：拓刚刚（签章）

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2024年3月26日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	924.96	924.96	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	924.96	924.96	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。			目标：子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	退化林修复面积	3 万亩	3 万亩	10	10	
			人工造乔木林面积	1 万亩	1 万亩	10	10	
		质量指标	造林合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 11 月	5 月	5 月	10	10	
		成本指标	退化林修复每亩补助	650 元	650 元	5	5	
			人工造乔木林每亩补助标准	900 元	900 元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	带动就业人数	≥300	≥300	5	5	
		社会效益 指标	造林绿化受益群众	≥500 人	≥800 人	5	5	
		生态效益 指标	改善林地面积	≥3 万 亩	≥2.8 万亩	10	8	部分地块有死树
		可持续影 响指标	生态建设构建稳定森林生态系统（是否）	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府和社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目
2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

2. 项目建设内容:

子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 1028.58 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目				
主管部门		子洲县林业局				
资金金额		实施期资金总额:	924.96 万元			
		其中: 财政拨款	924.96 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元, 主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。			目标: 子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元, 主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出	数量指标	退化林修复面积	3 万亩	3 万亩	

指 标		人工造乔木林面积	1 万亩	1 万亩	
	质量指标	造林合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 11 月	5 月	5 月	
	成本指标	退化林修复每亩 补助标准	650 元	650 元	
		人工造乔木林每 亩补助标准	900 元	900 元	
效 益 目 标	经济效益指标	带动就业人数	≥300	≥300	
	社会效益指标	造林绿化受益群 众	≥500 人	≥800 人	
	生态效益指标	改善林地面积	≥3 万亩	≥2.8 万亩	部分地块 有死树；督 促施工方 补植。
	可持续影响指标	生态建设构建稳 定森林生态系统 (是否)	是	是	
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府和社会满意 度	≥90%	≥90%	

1. 总体目标:

子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元, 主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

2. 年度目标:

子洲县林业局第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元, 主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

该项目一次投资 924.96 万元, 全部为中央财政专项资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目投资 924.96 万元，主要内容为 7 个乡镇 29 村进行 3 万亩退化林修复和 1 万亩人工造乔木林。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨付文件精神，落实资金兑付及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监管，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.5	专项资金	第一批重点区域生态保护和修复中央基建投资项目	924.96
			合计	924.96

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2023 年度林业项目绩效自评得分为 98 分，失分主要在绩效指标上。其中绩效指标扣 2 分。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据实际情况支出，确保资金使用合理合规，项目有相关的实施方案、设计、公示、合同、发票、验收、有相应的管理制度。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

有些地块有死树。

(二) 改进措施

督促施工方尽快补助。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	申靖	副局长	子洲县林业局	申靖
	李航	副主任	子洲县林业局	李航
	张虎	干事	子洲县林业局	张虎
	李煜	干事	子洲县林业局	李煜
	李浩	干事	子洲县林业局	李浩

项目单位负责人（签字并盖章）：

纪锋

2024年3月26日

