

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：苗家坪镇钟硷村退化林修复项目

自评项目单位：子洲县林业局

项目主管部门：子洲县林业局

项目单位法人代码：11610831016093264Y

评价工作组负责人：裴高原 (签章)

联系人：呼海波

联系电话：13289123360

评价时间：2024 年 3 月 14 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		苗家坪镇钟砭村退化林修复项目						
主管部门及代码		139001		实施单位	子洲县林业局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.39	0.39	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.39	0.39	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。			目标 1：苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标：退化林修 复面积（亩）	1500	1500	20	20	
		质量指标	指标：工程质量 达标率	≥95%	≥90%	20	19	有小部分死树
		时效指标	指标：工程当年 完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标：工程投资 金额（万元）	≤0.39 万元	≤0.39 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标：带动就业 人数（人）	≥5	≥5	10	10	
		生态效益 指标	指标：退化林修 复项目改善生态 效益	显著	显著	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99	

双湖峪街道办曹砭村生态振兴示范村建设工程项目

2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：实施退化林修复工程是实现“生态立县”方略的重要抓手，是构筑我县生态系统保护和修复工程的重大举措，是巩固脱贫成果、促进乡村振兴的实际行动，也是促进县域经济高质量发展的重要保障。为充分挖掘苗家坪镇钟砭村生态建设成果的生态、经济、社会三大效益，苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。

2. 项目建设内容：实施退化林修复工程是实现“生态立县”方略的重要抓手，是构筑我县生态系统保护和修复工程的重大举措，是巩固脱贫成果、促进乡村振兴的实际行动，也是促进县域经济高质量发展的重要保障。为充分挖掘苗家坪镇钟砭村生态建设成果的生态、经济、社会三大效益，苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。共计 0.39 万元。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	苗家坪钟砭村退化林修复项目	
主管部门	子洲县林业局	
资金金额	实施期资金总额：	0.39 万元
	其中：财政拨款	0.39 万元
	其他资金	
年度	年初设定目标	全年实际完成情况
目标	目标：苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。	目标：苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标：退化林修复面积（亩）	1500	1500	
		质量指标	指标：工程质量达标率	≥95%	≥90%	有小部分死树；督促施工方补植。
		时效指标	指标：工程当年完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	指标：工程投资金额（万元）	≤0.39万元	≤0.39万元	
	效益 指标	社会指标	指标：带动就业人数（人）	≥5	≥5	
		生态指标	指标：退化林修复项目改善生态效益	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	≥95%	≥95%	

1. 总体目标：实施退化林修复工程是实现“生态立县”方略的重要抓手，是构筑我县生态系统保护和修复工程的重大举措，是巩固脱贫成果、促进乡村振兴的实践行动，也是促进县域经济高质量发展的重要保障。为充分挖掘苗家坪镇钟砭村生态建设成果的生态、经济、社会三大效益，苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为1500亩，栽植鲜食杏、沙地柏6.75万株。

2. 年度目标：实施退化林修复工程是实现“生态立县”方略的重要抓手，是构筑我县生态系统保护和修复工程的重大举措，是巩固脱贫成果、促进乡村振兴的实践行动，也是促进县域经济高质量发展的重要保障。为充分挖掘苗家坪镇钟砭村生态建设成果的生态、经济、社会三大效益，苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为1500亩，栽植鲜食杏、沙地柏6.75万株。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目一次投资0.39万元，全部为本级财政资金。

（二）财政资金实际使用情况分析。

实施退化林修复工程是实现“生态立县”方略的重要抓手，是构筑我县生态系统保护和修复工程的重大举措，是巩固脱贫成果、促进乡村振兴的实践行动，也是促进县域经济高质量发展的重要保障。为充分挖掘苗家坪镇钟砭村生态建设成果的生态、经济、社会三大效益，苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株，共计 0.39 万元. 验收完成后资金全部支完。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

实施退化林修复工程是实现“生态立县”方略的重要抓手，是构筑我县生态系统保护和修复工程的重大举措，是巩固脱贫成果、促进乡村振兴的实践行动，也是促进县域经济高质量发展的重要保障。为充分挖掘苗家坪镇钟砭村生态建设成果的生态、经济、社会三大效益，苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株，共计 0.39 万元. 验收完成后资金全部支完。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.8	本级财政资金	苗家坪镇钟砭村退化林修复项目	0.39
2				
3				
			合计	0.39

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

1、项目绩效目标完成情况：已完成苗家坪镇钟砭村退化林修复项目，修复面积为 1500 亩，栽植鲜食杏、沙地柏 6.75 万株。

2、本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 99 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算数、数量，质量、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响和满意度等 8 个方面，具体如下：

预算数共 10 分，得 10 分；数量指标共 20 分，得 20 分；质量指标共 20 分，得 19 分；失分原因是还有少量的树木成活率不高。时效指标共 10 分，得分 10 分；成本指标共 10 分，得 10 分；社会效益共 10 分，得 10 分；生态指标共 10 分，得 10 分；满意度共 10 分，得 10 分。

（二）项目资金调整情况。

无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

实施退化林修复工程是实现“生态立县”方略的重要抓手，是构筑我县生态系统保护和修复工程的重大举措，是巩固脱贫成果、促进乡村振兴的实际行动，也是促进县域经济高质量发展的重要保障。为充分挖掘苗家坪镇钟砭村生态建设成果的生态、经济、社会三大效益，我局邀请第三方榆林市圣景农林规划有限公司通过实地查看，编制了《子洲县 2023 年苗家坪镇钟砭村退化林修复作业设计》。按照苗家坪镇钟砭村退化林修复作业设计进行管理。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

主要存在的问题：小部分管护不到位，有死树。

（二）改进措施

通知施工方进行管护，补植补造树木。

五、自评小组

评价人	姓名	职称/职务	单位	签字
	纪锋	局长	子洲县林业局	纪锋
	申靖	副局长	子洲县林业局	申靖

员	李航	副主任	子洲县林业局	李航
	呼海波	会计	子洲县林业局	呼海波
	乔飞	办公室主任	子洲县林业局	乔飞

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

纪锋



2024年3月14日