

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县 2023 年拦沙坝工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：11670831745044235Y

评价工作组负责人：高路 (签章)

联系人：钟佃洲

联系电话：13992258409

评价时间：2024 年 3 月 28 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		子洲县 2023 年拦沙坝工程						
主管部门及代码		子洲县水利局 代码 11670831745044235Y			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	880	880	100%	10	0%	
		其中:财政拨款	880	880	100%	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建小型拦沙坝 10 座				正在新建小型拦沙坝 10 座			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建小型拦沙坝	10 座	10 座	10	10	
			综合治理面积 (km ²)	9.32	9.32	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至次年底, 建设任务完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	粮食产量 (kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效益 指标	生产生活环境	比上一 年提高	比上一年提高	10	10	
		生态效益 指标	综合治理面积 (km ²)	9.32	9.32	10	10	
		可持续影 响指标	工程是否达到设计使 用年限	是	是	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	90	

子洲县 2023 年拦沙坝工程项目

2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2023 年 4 月，榆林市发展和改革委员会以榆政发改审发【2023】74 号批复了子洲县 2023 年拦沙坝工程初步设计的批复，2023 年 7 月，陕西省水利厅、陕西省发展和改革委员会以陕发改投资【2023】1277 号下达了子洲县 2023 年拦沙坝工程的中央预算内投资计划的通知。

2. 项目建设内容：子洲县新建 10 座小型拦沙坝工程。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县 2023 年拦沙坝工程						
主管部门及代码		子洲县水利局 代码 11670831745044235Y			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	880	880	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	880	880	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新建小型拦沙坝 10 座			正在新建小型拦沙坝 10 座			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建小型拦沙坝	10 座	10 座	10	10	
			综合治理面积 (km ²)	9.32	9.32	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至次年底，建设任务完成比例	100%	100%	5	5	
成本指标	投资控制在预	是	是	5	5			

		算内					
效益指标	经济效益指标	粮食产量(kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
	社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	10	10	
	生态效益指标	综合治理面积(km ²)	9.32	9.32	10	10	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
					100	90	

1. 总体目标：子洲县共新建拦沙坝 10 座，新增粮食 14.72 万 kg，共保护下游 40 人的安全，拦泥库容 128.44 万 m³，共保护 19.63hm² 淤地面积，保护下游重要设施 10 处。

2. 年度目标：农业生产条件明显改善，劳动生产效率提高，土地利用结构趋于合理。为当地农民带来经济效益的同时，可促进当地区域经济快速增长，助推乡村振兴工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。该项目资金为中央预算内投资资金，全部投入。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金为中央预算内投资资金，全部使用在此工程。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程，全年执行率为 100%。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1				
合计				

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。绩效评分表得分情况良好。

(二) 项目资金调整情况。该项目资金无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。该项目建设管理制度和资金使用办法完整。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无。

(二) 改进措施

无。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	高路	局长	子洲县水利局	高路
	高亚	副局长	子洲县水利局	高亚
	韩震	副局长	子洲县水利局	韩震
	钟佃洲	主任	子洲县水土保持站	钟佃洲
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



24年3月28日