

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇蛇沟村产业道路建设							
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会			实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35	35	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	35	35	100%	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建 3000 亩中药材基地水泥硬化道路 850m，宽 3.5m，拓宽改造原有生产道路 850m，宽 3.5m。配套部分排水管涵等设施				竣工并验收				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化		长 850m， 宽 3.5m	长 1050m， 宽 3.5m	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度		2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	总投资		35 万元	35 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	覆盖中药材基地 生产效率提高		≥30%	≥30%	10	10	
		社会效益 指标	缩短生产生活时 间		≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影 响指标	生产生活提升率		≥30%	≥30%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意对		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	100