

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		驼耳巷乡驼耳巷村产业道路建设						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62	62	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建 6000 亩中药材基地水水泥硬化道路 810m，宽 4.5m，厚 0.18m，配套边沟、排水涵等设施			竣工并验收				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长 810m， 宽 4.5m	长 810m，宽 4.5m	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	总投资	62 万元	62 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	覆盖中药材基地 生产效率提高	≥30%	≥30%	10	10	
		社会效益 指标	缩短生产生活时 间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影 响指标	生产生活提升率	≥30%	≥30%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意对	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		