

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		好地洼通村公路水毁修复工程						
主管部门及代码		11610831016093475E			实施单位	子洲县槐树岔乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	山体塌方 8640 方，填土方 750 方，拦水带 200 米				山体塌方 8640 方，填土方 750 方，拦水带 200 米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	挖土方	8640	8640	8	8	
			填土方	750 方	750 方	8	8	
			新建拦水带	200 米	200 米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	8	8	
			项目完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	便民服务群众	长久性	长久性	8	8	
			受益人口数	全村村民	全村村民	8	8	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有所提升	有所提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	98%	98%	9	7	
总分						100	98	

领导签字：

填表人：

时间：

2020.11.5