

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		槐树岔村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		11610831016093475E			实施单位	槐树岔乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.6 万元	16.6 万元	16.6 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.6 万元	16.6 万元	16.6 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修水源井 1 处、新建水塔 1 座、主管道 1.2 公里				已完成（100%）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修水源	1 处	3 项	25	25	
			新建水塔	1 座	2 套			
			铺设管道	1.2 公里	2 处			
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≤100%）	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制数	16.6	16.6	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥人）	≥41 人	≥41 人	11	11	
		生态效益指标	工程使用年限≥5 年	≥5	≥5	6	6	
		可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	明显改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥98%）	98%	98%	10	8	未达到受益人口100%
	总分						100	98

负责人签字：

[Signature]

填表人：

[Signature]

时间：

2021, 9.10