



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	马蹄沟镇党家峁村村组路灯			项目负责人及电话	杜成林13379399366			
主管部门及代码	马蹄沟镇人民政府			实施单位	子洲县光鹏宏建设工程有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善党家峁人居环境			安装60盏灯				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预埋件	≥60	60根	5	5	
			路灯	≥60	60盏	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年10月31日已验收，合格率为100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年10月30日已完工	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行户数	≥175户	175户	10	10	
			解决脱贫户出行户数	≥23户	23户	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为98%，得以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	98	

单位负责人（签字）：杜成林

时间：2022年12月2日