



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		马蹄沟镇杜家河村安全饮水提升工程			项目负责人及电话		杜成林13379399366	
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		子洲县徐玉龙建筑工程有限公司	
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决杜家河村饮水问题				检查井加井盖17个，深1.5米，管网20管720米，32管171米，管件45个，岩棉保温57米，水表17块			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	指标							
	产出指标	数量指标	检查井（个）	≥17	17个	5	5	
			检查井深（米）	≥1.5	1.5米	5	5	
			管网20管（米）	≥720	720米	5	5	
			32管（米）	≥171	171米	5	5	
			管件（个）	≥45	45个	5	5	
			岩棉保温（米）	≥57	57米	5	5	
			水表（块）	≥17	17块	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年10月18日已验收，合格率为100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022年12月31日前全部完成	2022年10月16日已完工	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	8万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决居民饮水数	≥120人	120人	10	10	
			解决脱贫户饮水问题人数	≥76人	76人	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥6年	6年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为98%，略以群众需求为目标，完	
总分						100	98	

单位负责人（签字）：杜成林

时 间：2022年12月3日